

МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»

Отчет
за 2024 год

по муниципальной программе
«Энергоэффективность, развитие газоснабжения
и энергетики в Дальнереченском городском округе»
на 2020-2024 годы

И.о.начальника «Управления МКУ ЖКХ ДГО»

В.Ю. Серых

специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства
МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского
городского округа»

Н.Б.Дубовицкая

Тел. 8 (42356) 25-1-82, эл. адрес: zizneob@dalnerokrug.ru

Приложение № 8
к Порядку
разработки, реализации и
оценки эффективности
муниципальных программ
Дальнереченского городского
округа

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)			Обоснова ние отклонени
			Год, предшеству ющий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка проектов, схем газоснабжения населения	ед.	0	0	0	-
2	Проектирование сетей газоснабжения от газораспределительной станции «Дальнереченск» до котельных и объектов социальной сферы	ед.	0	0	0	-
3	Количество жителей, которым улучшили качество предоставления жилищно-коммунальных услуг	чел.	4726	-	-	-
4	Установка общих домовых приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде	ед.	0	0	0	-
5	Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения находящихся в муниципальной собственности	ед.	0	3	0	-
6	Приобретение электрической блочно-модульной котельной	ед.	0	0	0	-

7	Разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и прохождение государственной экспертизы смет	ед.	2	8	15	-
---	---	-----	---	---	----	---

городского округа

Ответственный исполнитель МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственн ый исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализац ии мероприя тия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключе но контракт ов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципально й программой, тыс. руб.	Кассовое на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа»										

Мероприятия по развитию газоснабжения и эффективности систем коммунальной инфраструктуры: проектирование, подключение к сетям газоснабжения от ГРС «Дальнереченск» до котельных и объектов социальной инфраструктуры	МКУ «Управление ЖКХ ДГО»	31.12.2024	31.12.2024	-	0,00	0,00		
Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2020-2024 годы (014 0502 0140220030 244)								

1.1	Основное мероприятие: разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжение, водоотведение и прохождение государственной экспертизы этих смет (005 0502 смет (0140220030 244)	Администрация ДГО	31.12.2024		31.12.2024	100%	1 008,50399	1 008,50399	1 008,50399	15
1.2.	Основное мероприятие 1: Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности (014 0502 0140220030 244)	МКУ «Управляющие ЖКХ ДГО»	31.12.2024		31.12.2024	100%	1 365,48116	1 365,48116	1 365,45391	1
	Контрольное событие					X	X	X	X	X

[illegible]

Приложение № 9
 К Порядку разработки,
 Реализации и оценки
 эффективности
 муниципальных программ
 Дальнереченского городского
 округа

Отчет о реализации муниципальной программы Энергоэффективность, развитие газоснабжения и
 энергетики в Дальнереченском городском округе на 2020-2024 годы
 за 2024 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации и	Окончание реализации и	Начало реализации и	Окончание реализации и	Начало реализации	Окончание реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Выполнение плана-графика реализации муниципальной программы								
1	Разработка проектов, схем газоснабжения населения	МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченског о городского округа» Н.Б. Дубовицкая	01.01.2024	31.01.2024	01.01.2024	31.01.2024	0	0
2	Капитальный ремонт объектов	МКУ «Управление ЖКХ	01.01.2024	31.01.2024	01.01.2024	31.01.2024	3	3

	коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения находящихся в муниципальной собственности	Дальнереченского городского округа» Н.Б. Дубовицкая	01.01.2024	31.01.2024	01.01.2024	31.01.2024	15	15
3	Разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и прохождение государственной экспертизы этих смет	МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» Н.Б. Дубовицкая	01.01.2024	31.01.2024	01.01.2024	31.01.2024	15	15
1.2	Контрольное событие (наименование)		X		X		X	X
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):		X		X		X	X

Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):							
II. Финансовое обеспечение							
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.	Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб.	Оценка исполнения, (%)	Плановый объем программы на текущий год, тыс. руб.	Фактически и освоено в текущем году, тыс.руб.	Оценка исполнения, (%)	
	всего	54 399,11452	96,5	всего	11 625,0337	83,7	
средства федерального бюджета	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
средства краевого бюджета	37 622,09962	37 622,09962	100	0,00	0,00	0	
средства местного бюджета	16 777,0149	14876,89495	88,6	11 625,0337	9724,91375	83,7	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	

I. Оценка степени достижения планового значения каждого показателя (индикатора) муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 годы»: на 2024год

1. Подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа»

1.1. Количество разработанных проектов в рамках газификации населения:

$$СП_i = 0/0 = 0$$

1.2. Количество разработанных проектов в рамках газификации сетей газоснабжения котельных объектов социальной сферы: $СП_i = 0/0 = 0$

1.3. Количество газифицированных котельных: $СП_i = 0/0 = 0$

2. Подпрограмма № 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2020-2024 годы:

2.1. Установка (содержание) общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде: $СП_i = 0/0 = 0$

2.2. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности: $СП_i = 3/3 = 1$

2.3. Приобретение электрической модульной котельной: $СП_i = 0/0 = 0$

2.4. Разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и прохождение государственной экспертизы этих смет: $СП_i = 15/15 = 1$

2.5. Разработка проектной документации на постановку электрических сетей на кадастровый учет: $СП_i = 0/0 = 0$

2.6. Приобретение водопроводно канализационного комплекса расположенного на территории Дальнереченского городского округа: $СП_i = 0/0 = 0$

II. Оценка степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) в целом:

$$СП_{МП} = (1,0+1,0)/9 = 0,22$$

III. Оценка степени соответствия уровню расходов программы:

$$СР_{МП} = 9724,914 / 11625,034 = 0,84$$

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
по оценке эффективности реализации за 2022 год муниципальной программы
«Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в
Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 годы

Целями программы являются:

1. Развитие систем энерго- и газоснабжения для надежного обеспечения энергоресурсами экономики и населения Дальнереченского городского округа.
2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Дальнереченского городского округа.

Запланированные мероприятия:

- разработка проектов, схем газоснабжения населения Дальнереченского городского округа;
- установка (содержание) общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде;
- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности;
- приобретение электрической блочно-модульной котельной;
- разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и прохождение государственной экспертизы этих смет; разработка проектной документации на постановку электрических сетей на кадастровый учет.

Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):

На реализацию муниципальной программы на 2024 год утверждено бюджетных ассигнований в объёме 11 625,0337рублей, по состоянию на 31 декабря 2024 года кассовый расход составил 9724,91375руб., что составляет 83,7 %.

Эффективность выполнения программы составляет $СМ = 1,0$.

Специалист отдела ЖКХ МКУ «Управления
ЖКХ Дальнереченского городского округа»

Н.Б.Дубовицкая