

МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»

Отчет
за 2025 год

по муниципальной программе
«Энергоэффективность, развитие газоснабжения
и энергетики в Дальнереченском городском округе»
на 2025-2027 годы

И.о.начальника «Управления МКУ ЖКХ ДГО»

В.Ю. Серых

специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства
МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского
городского округа»

Н.Б.Дубовицкая

Тел. 8 (42356) 25-1-82, эл. адрес: zizneob@dalnerokrug.ru

I. Оценка степени достижения планового значения каждого показателя (индикатора) муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2025-2027 годы»: на 2025год

1. Подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа»

1.1. Количество разработанных проектов в рамках газификации населения:
 $СП_i = 0/0 = 0$

1.2. Количество разработанных проектов в рамках программ газификации: $СП_i = 1/1 = 1$

1.3. Количество газифицированных котельных: $СП_i = 0/0 = 0$

2. Подпрограмма № 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2025-2027 годы:

2.1. Установка (содержание) общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде: $СП_i = 0/0 = 0$

2.2. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности: $СП_i = 4/4 = 1$

2.4. Разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и прохождение государственной экспертизы этих смет: $СП_i = 6/6 = 1$

II. Оценка степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) в целом:

$$СП_{МП} = (1,0 + 1,0 + 1,0) / 3 = 1,0$$

III. Оценка степени соответствия уровню расходов программы:

$$СР_{МП} = 55902,784 / 56234,037 = 0,99$$

IV. Оценка эффективности использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий программы (подпрограмм):

$$Э_{БС} = СМ_{МП} / СР_{МП} = 1,0 / 0,99 = 1,01$$

$$CM_{МП} = M_B / M$$

$$CM_{МП} = 10/10 = 1$$

V. Оценка эффективности реализации программы (подпрограмм):

$$\mathcal{E}_{МП} = CP_{МП} * \mathcal{E}_{БС} = 1 * 1,0 = 1$$

разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных
программ Дальнереченского
городского округа

Наименование муниципальной программы Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе на 2025-2027 годы Отчетный период 4 квартал 2025 г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактиче ский результат реализац ии мероприя тия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключе но контракт ов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципально й программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Подпрограмма 1 «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа»

Мероприятия по развитию газоснабжения и эффективности систем коммунальной инфраструктуры: проектирование, подключение к сетям газоснабжения от ГРС «Дальнереченск» до котельных и объектов социальной инфраструктуры	МКУ «Управление ЖКХ ДГО»	31.12.2025	31.12.2025	100%	7536,000	7536,000	7536,000	1
--	--------------------------	------------	------------	------	----------	----------	----------	---

Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2025-2027 годы (014 0502 0140220030 244)

1.1	Основное мероприятие: разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведение и прохождение государственной экспертизы этих смет (005 0502 0140220030 244)	Администрация ДГО	31.12.2025		31.12.2025	100%	512,49968	512,49968	512,49968	6
1.2.	Основное мероприятие 1: Мероприятия в области капитального и текущего ремонта объектов коммунальной инфраструктуры (014 0502 0140220030 243 244)	МКУ «Управление ЖКХ ДГО»	31.12.2025		31.12.2025	99,8%	47668,87073	47668,87073	47609,28372	4
	Контрольное событие					X	X	X	X	X

[illegible]

Приложение № 8
к Порядку
разработки, реализации и
оценки эффективности
муниципальных программ
Дальнереченского городского
округа

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)			Обоснова ние отклонени
			Год, предшеству ющий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка проектов, схем газоснабжения населения	ед.	0	1	1	-
2	Проектирование сетей газоснабжения от газораспределительной станции «Дальнереченск» до котельных и объектов социальной сферы	ед.	0	0	0	-
3	Количество жителей, которым улучшили качество предоставления жилищно-коммунальных услуг	чел.	4726	-	-	-
4	Установка общих домовых приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде	ед.	0	0	0	-
5	Мероприятия в области капитального и текущего ремонта объектов коммунальной инфраструктуры	ед.	0	4	4	-
6	Приобретение электрической блочно-модульной котельной	ед.	0	0	0	-

7	Разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и прохождение государственной экспертизы смет	ед.	15	6	6	-
---	---	-----	----	---	---	---

Приложение № 9
 К Порядку разработки,
 Реализации и оценки
 эффективности
 муниципальных программ
 Дальнереченского городского
 округа

Отчет о реализации муниципальной программы Энергоэффективность, развитие газоснабжения и
 энергетики в Дальнереченском городском округе на 2025-2027 годы
 за 2025 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации и	Окончание реализации	Начало реализации и	Окончание реализации и	Начало реализации	Окончание реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Выполнение плана-графика реализации муниципальной программы								
1	Разработка проектов, схем газоснабжения населения	МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченско го городского округа» Н.Б. Дубовицкая	01.01.2025	31.01.2025	01.01.2025	31.01.2025	1	1
2	Мероприятия в области капитального и	МКУ «Управление ЖКХ	01.01.2025	31.01.2025	01.01.2025	31.01.2025	4	4

	текущего ремонта объектов коммунальной инфраструктуры	Дальнереченско го городского округа» Н.Б. Дубовицкая							
3	Разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и прохождение государственной экспертизы этих смет	МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченско го городского округа» Н.Б. Дубовицкая	01.01.2025	31.01.2025	01.01.2025	31.01.2025	6		6
1.2	Контрольное событие (наименование)		X		X		X		X
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):		X		X		X		X
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):								
II. Финансовое обеспечение									
	Плановый объем	Фактически	Оценка	Плановый объем	Фактически	Оценка	Плановый объем	Фактически	Оценка

	финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.	освоено за весь срок реализации программы тыс. руб.	исполнения, (%).	финансирования программы на текущий год, тыс. руб.	освоено в текущем году, тыс.руб.	исполнения (%)
	всего	56234,03708	96,5	56234,03708	55 902,7834	99,4
	средства федерального бюджета	0,00	0	0,00	0,00	0
	средства краевого бюджета	49 656,03655	100	49 656,03655	49 656,03655	100
	средства местного бюджета	6 578,00053	88,6	6 578,00053	6 246,74685	94,96
	внебюджетные источники	0,00	0	0,00	0,00	0

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
по оценке эффективности реализации за 2025 год муниципальной программы
«Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в
Дальнереченском городском округе» на 2025-2027 годы

Целями программы являются:

1. Развитие систем энерго- и газоснабжения для надежного обеспечения энергоресурсами экономики и населения Дальнереченского городского округа.
2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Дальнереченского городского округа.

Запланированные мероприятия:

- разработка проектов, схем газоснабжения населения Дальнереченского городского округа;
- установка (содержание) общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде;
- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности;
- приобретение электрической блочно-модульной котельной;
- разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и прохождение государственной экспертизы этих смет; разработка проектной документации на постановку электрический сетей на кадастровый учет.

Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):

На реализацию муниципальной программы на 2025 год утверждено бюджетных ассигнований в объёме 56 234 037,08 рублей, по состоянию на 31 декабря 2025 года кассовый расход составил 55 902 783,40 руб., что составляет 99,4%.

Эффективность выполнения программы составляет $СМ = 1,0$.

Специалист отдела ЖКХ МКУ «Управления
ЖКХ Дальнереченского городского округа»

Н.Б.Дубовицкая