

Утверждаю
Глава Дальнереченского городского округа
С.В. Старков
«08» февраля 2021 г.

Дорожная карта по выполнению работ по благоустройству "Сквер в микрорайоне ЛДК по ул. Центральная, г. Дальнереченск, Приморский край"

Сроки реализации 2021 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Ахметжанова Наталья Александровна
Администратор проекта	Ибрагимов Эдуард Искандарович
Члены команды	Седых Елена Семеновна
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Суровая Татьяна Ивановна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Попова Елена Юрьевна

Цель проекта: Благоустройство "Сквера в микрорайоне ЛДК по ул. Центральная, г. Дальнереченск, Приморский край"

Целевые показатели	2021
Благоустройство "Сквера в микрорайоне ЛДК по ул. Центральная, г. Дальнереченск, Приморский край"	1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Проведение аукциона (внесение изменения в план-график, подготовка технического задания, проведение процедуры аукциона, заключение контракта)	03.02.2021 по 20.03.2021	Седых Е.С. Шевчук Т.И.	Заключение муниципального контракта
2	Благоустройство "Сквера в микрорайоне ЛДК"	С 20.03.2021 по 31.08.2021	Ибрагимов Э.И.	Благоустроенная

	по ул. Центральная, г. Дальнереченск, Приморский край"		Седых Е.С. Суровая Т.И.	общественная территория в объеме: 1 шт.
3	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	С 10.04.2021 по 31.05.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	планировка площади в объеме: 6620 кв.м.
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: камень булыжный фракций до 70мм	С 06.06.2021 по 30.06.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований (камень булыжный фракций до 70мм) в объеме: 1324 куб.м.
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фракции 20-40мм	С 01.07.2021 по 30.07.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований (из щебня фракции 20-40мм) в объеме: 1324 куб.м.
Акт приемки выполненных работ				Подписание ф. КС2, КС3
предоставление документации в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края заявки на получение субсидий				Получение субсидии согласно поданной заявки

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 1089-па от 25.12.2021г. «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 31 октября 2017г. № 840 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы

Финансовое обеспечение

Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 5 034 496,09	4 909 137,14	100 186,47	25 172,48

№	Наименование мероприятия	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
1	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	субсидия	2021	11 088,76
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: камень булыжный фракций до 70мм	субсидия	2021	1713045,16
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фракции 20-40мм	субсидия	2021	1 687 655
4	Накладные расходы	субсидия	2021	499 667,38
5	Сметная прибыль	субсидия	2021	283 957,15
6	Итого по смете	субсидия	2021	4 195 413,45
7	Итого по проекту: В том числе: земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) Автомобильные дороги НДС 20%	субсидия	2021	5 034 496,09 1 169 264,9 3 026 148,5 839 082,69

Согласованно:

Руководитель проекта



Ахметжанова Н. А.