


Утверждаю
Глава Дальнереченского городского округа
С.В. Старков
«10» апреля 2024 г.



Дорожная карта выполнения работ «по поставке и установке модульного туалета, при благоустройстве общественной территории - Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск, Приморский край (II этап)»

Сроки реализации 2024 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Старикова Екатерина Александровна
Администратор проекта	Бражников Владимир Евгеньевич
	Шашацкая Анастасия Олеговна
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Сурова Татьяна Ивановна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Рачко Ксения Сергеевна

Цель проекта: «Благоустройство общественной территории - Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск, Приморский край (II этап)»		
Целевые показатели		
2024		
Благоустройство общественной территории - Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск, Приморский край (II этап)		
1 объект		

План мероприятий			
№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате дд/мм/гггг)	Ответственный
1	Проведение аукциона (подготовка технического задания, проведение процедуры аукциона, заключение контракта)	05.04.2024	Шевчук И.С.
			Ожидаемый результат Заключение муниципального контракта

2	Поставка и установка туалетного модуля (М+Ж(МГН))	01.06.2024-15.07.2024	Бражников В.Е. Шашпак А.О. Сурова Т.И.	Поставка и установка туалетного модуля (М+Ж(МГН)) в количестве 1 шт
---	---	-----------------------	--	---

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА			
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 352-па от 06.03.2024 г. «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 31 октября 2017 года № 840 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2030 годы			

Финансовое обеспечение				
Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет	
Всего: 1 427 500,00	1391955,25	28403,25	4133,50	

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
1	Поставка и установка туалетного модуля (М+Ж(МГН))	субсидия	2024	1 427 500,00
Итого по контракту:				1 427 500,00

Согласовано:
 Администратор проекта А.В. Кузнецова