


МКУ « Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского
городского округа»

Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды» на 2018-2030 годы
За 2023 год.

Начальник отдела по разработки
программ и вопросам ЖКК
МКУ «Управление ЖКХ
Дальнереченского городского округа»



А.О. Шашацкая

Приложение № 8
к Порядку
разработки, реализации и
оценки эффективности
муниципальных программ
Дальнереченского
городского округа

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
за 2023 год

1	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)
			год, предшеству- ющий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
2	3	4	5	6	7	
1.	Кол-во благоустроенных дворовых территорий	Ед.	1	1	1	-
2.	Кол-во благоустроенных общественных территорий	Ед.	3	2	2	-
3.	Доля реализованных проектов благоустройства дворовых и общественных территорий	%	100,0	100,0	100,0	-
4.	Достижения качества городской среды, определенного Минстроем РФ	баллов	181	184	184	-

Вывод об эффективности реализации программы за отчетный год:
100%- Эффективность высокая.

Приложение № 9
к Порядку разработки,
реализации и оценки
эффективности
муниципальных программ
Дальнереченского
городского округа

Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» за 2023 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок			Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Раздел I. Выполнение плана-графика реализации муниципальной программы									

1	Благоустройство дворовой территории	МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	1	1
2	Благоустройство общественной территории	МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	2	2
1.2	Контрольное событие (наименование)		X		X		X	X
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):							
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):							
	II. Финансовое обеспечение							

	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.	Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб.	Оценка исполнения, (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.	Оценка исполнения, (%)
	всего	302211,671	78	всего	128861,516	100
	Федеральный бюджет	181439,053	91	Федеральный бюджет	118181,697	100
	Краевой бюджет	112151,737	55,8	Краевой бюджет	7951,326	100
	Местный бюджет	8422,362	94,8	Местный бюджет	2728,492	100
	Внебюджетные источники	198,517	100	Внебюджетные источники	-	-

**Аналитическая записка О реализации программы «Формирование
современной городской среды на 2018-2030 годы»**

За 2023 год.

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий городского округа, способствующего комфортной и безопасной жизнедеятельности населения. Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, с учетом прогнозной оценки привлекаемых средств федерального и краевого бюджетов и прогнозной оценки привлекаемых на реализацию мероприятий программы средств заинтересованных лиц.

На реализацию Программы на 2023 год запланировано 128861516,04 тыс. руб. в том числе:

- средства федерального бюджета 118181697,02 тыс. рублей
- средства краевого бюджета 7951326,47 тыс. рублей
- средства местного бюджета 2728492,55 тыс. рублей

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы в 2023 году было благоустроено 2 общественной территории: Сквер в микрорайоне ЛДК г. Дальнереченск ул. Центральная, 11 и Парк ул. Тополиная г. Дальнереченск I этап и 1 дворовая территория: микрорайон ЛДК г. Дальнереченск ул. Владивостокская д. 2.

Итого в рамках реализации муниципальной программы заключено муниципальных контрактов на сумму 128861516,04 тыс. руб.

Кассовый расход составил 100%


Сопоставление фактических достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений приведены в таблице.

Показатель (индикатор)	Отчетный 2023 год		% выполнения	Обоснование отклонения
	план	факт		
Благоустройство общественных территорий	2	2	100%	выполнено
Благоустройство дворовой территории	1	1	100%	выполнено

Кардинально повышение комфортности городской среды, в том числе посредством благоустройства территорий, детских и спортивных площадок, повышение индекса качества городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2030 в 2023 году составило 100%, следовательно, муниципальная программа эффективна.

Начальник отдела по разработки
программ и вопросам ЖКК
МКУ «Управление ЖКХ
Дальнереченского городского округа»



А.О. Шашацкая