

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»

Отчёт о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы
за 2022 год

Начальник отдела по
разработке программ и
вопросам ЖКХ



М.В. Паничкин

Приложение № 8
к Порядку
разработки, реализации и
оценки эффективности
муниципальных программ
Дальнереченского
городского округа

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)
			год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Кол-во благоустроенных дворовых территорий	Ед.	7	0	0	-
2	Кол-во благоустроенных общественных территорий	Ед.	4	2	2	-
3	Доля реализованных проектов благоустройства дворовых и общественных территорий	%	100,0	100,0	100,0	-
4	Достижение качества городской среды, определённого Минстроем РФ	баллов	166	181	181	-

Вывод об эффективности реализации программы за отчетный год:
100% - Эффективность высокая.

Приложение № 9
к Порядку разработки,
реализации и оценки
эффективности
муниципальных программ
Дальнереченского
городского округа

Отчет о реализации муниципальной «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на
2018-2024 годы
за 2022 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок			Результаты	
			начала реализации и	4	окончания реализации	5	6	7	запланированные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Раздел I. Выполнение плана- графика реализации муниципальной программы									

1	Благоустройство дворовых территорий	МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	0	0
2	Благоустройство общественных территорий	МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	2	2
2.2	Контрольное событие (наименование)		X		X		X		X	X
			X		X		X		X	X
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):									
II. Финансовое обеспечение										
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.	Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб.	Оценка исполнения, (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.	Оценка исполнения, (%)				
	17853,173	17845,732	99	всего	17853,17338	17853,17338	всего	17853,17338	17853,17338	100

	Федеральный бюджет	8411,951	8411,951	100	Федеральный бюджет	8411,95199	8411,95199	100
	Краевой бюджет	9110,298	9110,298	100	Краевой бюджет	9110,29855	9110,29855	100
	Местный бюджет	330,924	323,482	98	Местный бюджет	330,92284	330,92284	100
	Внебюджетные источники	0.00	0.00	100	Внебюджетные источники	0	0	-

Аналитическая записка
О реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024
за 2022 год

1. Благоустройство общественных и дворовых территорий

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы было благоустроено 2 общественных территории:

- Сквер в микрорайоне ЛДК г. Дальнереченск, ул. Центральная, 11 по муниципальным контрактам № 0820300018121000166-1 от 30.11.2021 г. с ИП Мороз В.О. на **11 005 064,10** руб., №0820300018121000178-1 от 24.01.2022 г. с ИП Манукян В.М. на **444 360,26** руб., №21 от 25.02.2022 г. с ИП Войнаровская Н.Ю. на **28 994,40** руб., №78 от 18.08.2022 с ИП Манукян В.М. на **3896** руб.

По МК были проведены работы по устройству пешеходной зоны брусчаткой и бордюрным камнем, устройству паркового и уличного освещения, устройству дренажной системы.

- Сквер «Семьи» г. Дальнереченск, ул. Тухачевского по муниципальным контрактам №0820300018121000160-1 от 10.11.2021 г. с ИП Мороз В.О. на **6 363 418,22** руб..

По МК были проведены работы по устройству пешеходной зоны брусчаткой, устройству детской и спортивной площадки.

Кардинальное повышение комфортности городской среды, в том числе посредством благоустройства территорий, детских и спортивных площадок, повышение индекса качества городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Сопоставление фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений приведены в таблице.

Показатель (индикатор)	Отчетный 2022 год		% выполнения	Обоснование отклонения
	план	факт		
Благоустройство общественных территорий	2	2	100%	выполнено

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018 – 2024 годы в 2022 году на программы запланировано 17853,17338 тыс.руб. в том числе:
из федерального бюджета – 8411,95199 тыс.руб.
из краевого бюджета - 9110,29855 тыс.руб.
из местного бюджета - 330,92284 тыс.руб.

Кассовый расход составил 100%.

Итого в рамках реализации муниципальной программы заключено муниципальных контрактов на сумму **17 853 173,38** руб.

Начальник отдела по
разработке программ и вопросам ЖКХ



М.В. Паничкин

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды Дальнереченского городского
округа» на 2018-2024 годы в 2022 году**

Кардинальное повышение комфортности городской среды, в том числе посредством благоустройства территорий, детских и спортивных площадок, повышение индекса качества городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Сопоставление фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений приведены в таблице.

Показатель (индикатор)	Отчетный 2022 год		% выполнения	Обоснование отклонения
	план	факт		
Благоустройство общественных территорий	2	2	100%	выполнено

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018 – 2024 годы в 2022 году на программы запланировано 17853,17338 тыс.руб. в том числе:

из федерального бюджета – 8411,95199 тыс.руб.

из краевого бюджета - 9110,29855 тыс.руб.

из местного бюджета - 330,92284 тыс.руб.

Из них реализовано 17853,17338 тыс.руб.:

из федерального бюджета – 8411,95199 тыс.руб.

из краевого бюджета - 9110,29855 тыс.руб.

из местного бюджета - 330,92284 тыс.руб.

Кассовый расход составил 100%.

Выполнение муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 в 2022 году составило 100%, следовательно, муниципальная программа эффективная.

Начальник отдела по разработке
программ и вопросам ЖКХ
МКУ «Управление ЖКХ
Дальнереченского городского округа»



М.В. Паничкин