


МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»

Отчет
2022 год

по муниципальной программе
«Энергоэффективность, развитие газоснабжения
и энергетики в Дальнереченском городском округе»
на 2020-2024 годы

И.о.начальника «Управления МКУ ЖКХ ДГО»



В.Е.Бражников

Специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства
МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»



Н.Б.Дубовицкая

Тел. 8 (42356) 25-1-82, эл. адрес: zizneob@dalnerokrug.ru

Приложение № 8
к Порядку
разработки, реализации и
оценки эффективности
муниципальных программ
Дальнереченского городского
округа

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)			Обоснование отклонений значений
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество жителей, которым улучшили качество предоставления жилищно-коммунальных услуг	чел.	7044	8000	8000	
2	Установка общих домовых приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде	ед.	1	0	0	
3	Ремонт, замена оборудования на канализационной насосной станции по ул. 50 лет ВЛКСМ, 75	ед.	1	1	0	
4	Ремонт, замена на канализационной насосной по ул. Красная	ед.	1	1	0	
5	Установка новой модульной электрической котельной	ед	0	0	1	

Приложение № 9
к Порядку разработки,
реализации и оценки
эффективности
муниципальных
программ
Дальнереченского
городского округа

Отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в
Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 годы
за 2022 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации и	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. Выполнение плана- графика реализации муниципальной программы								

1	Создание и развитие газоснабжения Дальнереченского городского округа	МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	0	0
2	Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения находящихся в муниципальной собственности	МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	19	0
3	Прочие работы по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности	МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	2	2
2.2	Контрольное событие (наименование)		X		X		X	X

									X	X	X
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
II. Финансовое обеспечение											
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.	Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб.	Оценка исполнения, (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.	Оценка исполнения, (%)					
	всего	2 599,355	100	всего	2 599,355	100				2 599,355	100
	Федеральный бюджет	0,00	0	Федеральный бюджет	0,00	0				0,00	0
	Краевой бюджет	0,00	0	Краевой бюджет	0,00	0				0,00	0
	Местный бюджет	2599,355	100	Местный бюджет	2599,355	100				2599,355	100
	Внебюджетные источники	0,00	0	Внебюджетные источники	0	0				0	-

1.1	Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности (здания котельных)	МКУ «Управление ЖКХ ДГО»	30.10.2022	30.12.2022	115,190	115,190	115,190	115,190	115,190
1.2	Контрольное событие		30.10.2021	30.12.2022	X	X	X	X	X
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):									
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):									
Отклонения по контрольным событиям существенного воздействия на реализацию муниципальной программы не оказали.									

(1) При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин.

(2) В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/ снижение негативных последствий возникшего отклонения.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
по оценке эффективности реализации за 2022 год муниципальной программы
«Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском
городском округе» на 2020-2024 годы

Целями программы являются:

1. Развитие систем энерго- и газоснабжения для надежного обеспечения энергоресурсами экономики и населения Дальнереченского городского округа.
2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Дальнереченского городского округа.

Запланированные мероприятия:

- разработка проектов, схем газоснабжения населения Дальнереченского городского округа;
 - установка (содержание) общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде;
 - капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности;
 - приобретение электрической блочно-модульной котельной;
 - разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и прохождение государственной экспертизы этих смет;
- разработка проектной документации на постановку электрических сетей на кадастровый учет.

Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):

На реализацию муниципальной программы на 2022 год утверждено бюджетных ассигнований в объёме 2 599 355,10 рублей, по состоянию на 31 декабря 2022 года кассовый расход составил 2 599 355,10 руб., что составляет 100 %.

1. В целях выполнения мероприятия по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения находящихся в муниципальной собственности для прохождения государственной экспертизы было запланировано 500 тыс.руб, разработаны локальные сметные расчеты и получены положительные заключения государственной экспертизы на 2 объекта :

- «Замена участка тепловой сети котельной № 1» договор на проведение государственной экспертизы проектной документации № 558/22 дкр, от 14.09.2022г. на сумму 25159,18 руб.(с НДС);

- «Замена головного участка Котельной № 1» договор на проведение государственной экспертизы проектной документации № 585/22 дкр от 14.09.2023г. на сумму 90030,92 руб. (с НДС);

Общая стоимость на проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости составила 115 190 руб.

В связи с неполным комплектом документов 3 пакета документов были возвращены, без заключения государственной экспертизы. За 2022г. намеченные мероприятия выполнены на 23.04%.

2. В целях развития систем энерго снабжения была приобретена новая электрическая блочно-модульная котельная на сумму согласно муниципального контракта № 0820300018122000115 от 26.12.2022г.

За период 2022 года все намеченные мероприятия выполнены на 100%.

Эффективность выполнения программы составляет $СМ = 1,0$.

Специалист отдела ЖКХ МКУ «Управления
ЖКХ Дальнереченского городского округа»



Н.Б.Дубовицкая