

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»

Отчёт о реализации муниципальной программы «Обустройство мест массового отдыха населения у воды на территории Дальнереченского городского округа» на 2022 - 2024 годы
за 2022 года

Начальник отдела по
разработке программ и
вопросам ЖКХ



М.В. Паничкин

Приложение № 8
к Порядку
разработки, реализации и
оценки эффективности
муниципальных программ
Дальнереченского
городского округа

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

1	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)
			год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
2	3	4	5	6	7	
1	Кол-во благоустроенных мест массового отдыха у воды	Ед.	0	1	1	-
2	Кол-во полученной разрешительной документации	Ед.	0	1	1	-
3	Доля реализованных проектов	%	100,0	100,0	100,0	-

Вывод об эффективности реализации программы за отчетный год:
100% - Эффективность высокая.

Приложение № 9
к Порядку разработки,
реализации и оценки
эффективности
муниципальных программ
Дальнереченского
городского округа

Отчет о реализации муниципальной программы «Обустройство мест массового отдыха населения у воды на территории
Дальнереченского городского округа» на 2022-2024 годы
за 2022 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок			Результаты	
			начала реализации и	4	окончания реализации	5	6	7	начала реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Раздел I. Выполнение плана- графика реализации муниципальной программы									

1	Благоустройство дворовых территорий	МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	0	0
2	Благоустройство общественных территорий	МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	2	2
2.2	Контрольное событие (наименование)		X		X		X	X
			X		X		X	X
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):								
II. Финансовое обеспечение								
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.	Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб.	Оценка исполнения я, (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.	Оценка исполнения, (%)		
	1324,47022	1324,47022	100	1324,47022	1324,47022	100	1324,47022	100
	всего			всего				

	Федеральный бюджет	0,00	0,00	100	Федеральный бюджет	0,00	0,00	100
	Краевой бюджет	0,00	0,00	100	Краевой бюджет	0,00	0,00	100
	Местный бюджет	1324,47022	1324,47022	100	Местный бюджет	1324,47022	1324,47022	100
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	100	Внебюджетные источники	0	0	-

Аналитическая записка

О реализации муниципальной программы «Обустройство мест массового отдыха населения у воды на территории Дальнереченского городского округа» на 2022-2024 годы за 2022 год

1. Благоустройство общественных и дворовых территорий

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы «Обустройство мест массового отдыха населения у воды на территории Дальнереченского городского округа» на 2022-2024 годы:

- получена разрешительная документация на производство работ;


Договор на общую сумму **422 050,00 руб.**

- благоустроено место массового отдыха у воды.

По МК № 0820300018122000094 от 24.09.2022 с ООО «Дальнереченская управляющая компания» на сумму **902 420,22 руб.** были проведены работы по устройству пешеходной зоны брусчаткой и бордюрным камнем, устройству мангальных зон, ремонту беседок, установке МАФ.

Итого в рамках реализации муниципальной программы заключено муниципальных контрактов и договоров на сумму **1 324 470,22 руб.**

И.о. начальника
МКУ «Управление ЖКХ ДГО»



В.Е. Бражников

Главный специалист по
разработке программ и
конкурсной документации



М.В. Паничкин

Оценка эффективности реализации муниципальной программы программы «Обустройство мест массового отдыха населения у воды на территории Дальнереченского городского округа» на 2022-2024 годы в 2022 году

Кардинальное повышение комфортности городской среды, в том числе посредством благоустройства территорий, детских и спортивных площадок, повышение индекса качества городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Сопоставление фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений приведены в таблице.

Показатель (индикатор)	Отчетный 2022 год		% выполнения	Обоснование отклонения
	план	факт		
Благоустройство общественных территорий	1	1	100%	выполнено

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018 – 2024 годы в 2022 году на программы запланировано 17845,732 тыс.руб. в том числе:

из федерального бюджета – 0,00 тыс.руб.

из краевого бюджета - 0,00 тыс.руб.

из местного бюджета - 1324,47022 тыс.руб.

Из них реализовано 1324,47022 тыс.руб.:

из федерального бюджета – 0,00 тыс.руб.

из краевого бюджета - 0,00 тыс.руб.

из местного бюджета - 1324,47022 тыс.руб.

Кассовый расход составил 100%.

Выполнение муниципальной программы «Обустройство мест массового отдыха населения у воды на территории Дальнереченского городского округа» на 2022-2024 годы на 2018-2024 в 2022 году составило 100%, следовательно, муниципальная программа эффективная.

Начальник отдела по разработке
программ и вопросам ЖКХ
МКУ «Управление ЖКХ
Дальнереченского городского округа»



М.В. Паничкин