

Утверждаю  
Глава Дальнереченского городского округа  
С.В. Старков  
«08» ~~сентября~~ 2021 г.

Дорожная карта по выполнению работ по благоустройству общественной территории - площадь г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Калинина, 40

Сроки реализации 2021 год  
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Ахметжанова Наталья Александровна
Администратор проекта	Ибрагимов Эдуард Искандарович
Члены команды	Седых Елена Семеновна
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Суровая Татьяна Ивановна
	Попова Елена Юрьевна

Цель проекта: благоустройство общественной территории - площадь г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Калинина, 40.

Целевые показатели	2021
благоустройство общественной территории - площадь г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Калинина, 40	1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Проведение аукциона (внесение изменения в план-график, подготовка технического задания, проведение процедуры аукциона, заключение контракта)	с 03.02.2021 по 20.03.2021	Седых Е.С. Шевчук И.С.	Заключение муниципального контракта
2	Благоустройство общественной территории - площадь г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Калинина, 40.	С 20.03.2021 по 30.08.2021	Седых Е.С.	Благоустроенная общественная территория в объеме: 1 шт.

Раздел 1. Асфальтобетонное покрытие				
1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	с 01.06.2021 по 25.06.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Укладка асфальтобетонных смесей шириной укладки до 6 м, толщина слоя 4 см в объеме 6745 кв.м.
2	Изменение толщины асфальтобетонного покрытия на 0,5 см добавление или исключение: к норме 27-06-031-01	с 01.06.2021 по 25.06.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Доведение асфальтобетонного покрытия к норме 27-06-031-01, в объеме 6745 кв.м.
Раздел 2. Укладка брусчатки вокруг памятника				
1	Исправление профиля оснований: гравийных без добавления нового материала	С 25.06.2021 по 15.07.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Исправленный профиль оснований в объеме: 26,64 кв.м.
2	Устройство покрытий из тротуарной плитки	С 25.06.2021 по 15.07.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Покрытие из тротуарной плитки в объеме: 26,64 кв.м.
3	Установка плитки тротуарной декоративной (брусчатка)	С 25.06.2021 по 15.07.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Установленная плитка тротуарная декоративная (брусчатка) в объеме 27.1728 кв.м.
4	Разработка (бетонной плиты)	С 25.06.2021 по 15.07.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Разработанная бетонная плита в объеме: 0,96 кв.м.
5	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкции: до 1,5 т.	С 25.06.2021 по 15.07.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Уложенные блоки и плиты ленточных фундаментов в объеме: 1 шт.
Раздел 3. Освещение				
1	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: СКУ-100(теплого света)	с 16.07.2021 по 30.07.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С.	Установленный светильник вне зданий в

			Суровая Т.И.	объеме: 8 шт.
2	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км	с 16.07.2021 по 30.07.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Установленный подвесной изолированный провод ВЛ 0,38 кв. в объеме: 0,05 км.
Раздел 4. Установка элементов благоустройства (скамьи, урны)				
1	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	с 30.07.2021 по 31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Установленные металлические столбы в бетонном основании в объеме: 8 шт.
2	Установка скамьи парковой с поручнями, размеры 1600x700x950 мм	с 30.07.2021 по 31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Скамья парковая с поручнями в объеме: 4 шт.
3	Установка урны металлической опрокидывающейся	с 30.07.2021 по 31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Урна металлическая опрокидывающаяся, в объеме: 4 шт.
Акт приемки выполненных работ				Подписание ф. КС2, КС3
предоставление документации в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края заявки на получение субсидий				Получение субсидии согласно поданной заявки

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный)	Наименование и реквизиты НПА
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 1089-па от 25.12.2021г. «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 31 октября 2017г. № 840 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы

Финансовое обеспечение

Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 845 373,82	824 324,01	16 822,94	4 226,87

№	Наименование мероприятия	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
1	Асфальтобетонное покрытие, с Лазо, ул. Калинина 40,	субсидия	2021	444 925,82
2	Укладка брусчатки вокруг памятника	субсидия	2021	30 554,69
3	Освещение	субсидия	2021	89034,91
4.	Установка элементов благоустройства (скамьи -4 шт., урны- 4 шт.)	субсидия	2021	85 952,44
5	Накладные расходы	субсидия	2021	32 212,14
6	Сметная прибыль	субсидия	2021	21 798,18
7	<b>Итого по смете</b>	субсидия	2021	<b>650 467,86</b>
8	<b>Итого по проекту:</b> В том числе: Строительные работы Монтажные работы НДС 20%	субсидия	2021	<b>845 373,82</b>  676 145,7 28 332,48 140 895,64

Согласованно:

Руководитель проекта



Ахметжанова Н. А.