


Утверждаю
Глава Дальнереченского городского округа
С.В. Старков
«08» Августа 2025 г.



Дорожная карта по выполнению работ «Устройство поверхностной водоотводящей системы на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Михаила Личенко дом 30, иницилируемых жителями муниципального образования, по решению местного значения.

Сроки реализации 2025 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Старикова Екатерина Александровна
Администратор проекта	Бразников Владимир Евгеньевич
	Шашацкая Анастасия Олеговна
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Суровая Татьяна Ивановна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Ловягина Наталья Александровна

Цель проекта: Устройство поверхностной водоотводящей системы на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Михаила Личенко дом 30, иницилируемых жителями муниципального образования, по решению местного значения.

Целевые показатели		2025
Устройство поверхностной водоотводящей системы на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Михаила Личенко дом 30, иницилируемых жителями муниципального образования, по решению местного значения.		1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Проведение аукциона (подготовка	31.07.2025	Шевчук И.С.	Заключение муниципального

	технического задания, проведение процедуры аукциона, заключение контракта)			контракта
2	Устройство поверхностной водоотводящей системы на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Михаила Личенко дом 30, иницилируемых жителями муниципального образования, по решению местного значения.	22.10.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Ремонтно-восстановительные работы дорожного полотна» Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Заозерная, иницилируемых жителями муниципального образования, по решению местного значения.
Раздел 1: работы по устройству поверхностной водоотводящей системы на придомовой территории				
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	24.07.2025-15.09.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, в объеме 0,18 (100 м3)
2	Погрузка в автотранспортное средство: гравий (выгружает перемещение транспортерами)	24.07.2025-15.09.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Погрузка в автотранспортное средство: гравий (выгрузка учитывается перемещение транспортерами), массой 0,36 (т)
3	Разгрузка с автотранспортного средства: мусор строительный с погрузкой вручную	24.07.2025-15.09.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Разгрузка с автотранспортного средства: мусор строительный с погрузкой вручную, массой 0,36 (т)
4	Разработка грунта вручную с креплением в траншеях шириною до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3	24.07.2025-15.09.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Разработка грунта вручную с креплением в траншеях шириною до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3, в объеме 0,1465 (100 м3)
5	Устройство оснований под трубопроводы: песчаного	24.07.2025-15.09.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Устройство оснований под трубопроводы: песчаного, в объеме 0,95 (10 м3)
6	Погрузка в автотранспортное средство: песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование)	24.07.2025-15.09.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Погрузка в автотранспортное средство: песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование), массой 16,5 (т)

7	Устройство бетонных водоотводных лотков с оцинкованными решётками (крышками) на подготовленные основания, диаметр гидравлического сечения: 400 мм	24.07.2025-15.09.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И	Устройство бетонных водоотводных лотков с оцинкованными решётками (крышками) на подготовленные основания, диаметр гидравлического сечения: 400 мм, протяженностью 0,18 (100 м)
8	Лоток водоотводной бетонный, класс нагрузки C250, D400, E600, гидравлическое сечение DN 110, длина 1000 мм, высота 180 мм	24.07.2025-15.09.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И	Лоток водоотводной бетонный, класс нагрузки C250, D400, E600, гидравлическое сечение DN 110, длина 1000 мм, высота 180 мм, в количестве 24 (шт)
9	Лоток водоотводной бетонный, класс нагрузки C250, D400, E600, гидравлическое сечение DN 160, длина 1000 мм, высота 180 мм	24.07.2025-15.09.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И	Лоток водоотводной бетонный, класс нагрузки C250, D400, E600, гидравлическое сечение DN 160, длина 1000 мм, высота 180 мм, в количестве 24 (шт)
10	Лоток водоотводной бетонный, класс нагрузки C250, D400, E600, гидравлическое сечение DN 150, длина 1000 мм, высота 180 мм	24.07.2025-15.09.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И	Лоток водоотводной бетонный, класс нагрузки C250, D400, E600, гидравлическое сечение DN 1150, длина 1000 мм, высота 180 мм, в количестве 24 (шт.)
11	Решетка щелевая стальная, оцинкованная для водоотводного канала, размеры 1000x237x22 мм	24.07.2025-15.09.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И	Решетка щелевая стальная, оцинкованная для водоотводного канала, размеры 1000x237x22 мм, в количестве 72 (шт.)
12	Погрузка в автотранспортное средство: изделие из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т.	24.07.2025-15.09.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И	Погрузка в автотранспортное средство: изделие из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т, массой 3,526 (т.)
13	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т.	24.07.2025-15.09.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т., массой 3,528 (т.)

14	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм.	24.07.2025-15.09.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм., протяженностью 0,24 (100 м.)
15	Устройство песколовков прямоугольных	24.07.2025-15.09.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И	Устройство песколовков прямоугольных, в объеме 0,000475 (100 м3)
16	Пескоуловитель бетонный, класс нагрузки С250, D400, E600, гидравлическое сечение DN100, длина 500 мм, ширина 190мм, высота 500 мм	24.07.2025-15.09.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И	Пескоуловитель бетонный односекционный, класс нагрузки С250, D400, E600, гидравлическое сечение DN100, длина 500 мм, ширина 190мм, высота 500 мм, в количестве 1 (шт.)
17	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих	24.07.2025-15.09.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих, в количестве 1 шт.
18	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	24.07.2025-15.09.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3, в объеме 0,324 (100 м3)

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 352-па от 06.03.2024 г. «О внесении изменений в постановление администрации администрации Дальнереченского городского округа от 31 октября 2017 года № 840 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2030 годы

Финансовое обеспечение

Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 998 266,00			998 266,00

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
Раздел 1: работы по устройству поверхностной водоотводящей системы на придомовой территории				
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	субсидия	2025	34 572,55
2	Погрузка в автотранспортное средство: гравий (выгрузка учитывает перемещение транспортерами)	субсидия	2025	28,39
3	Разгрузка с автотранспортного средства: мусор строительный с погрузкой вручную	субсидия	2025	345,74
4	Разработка грунта вручную с креплением в траншеях шириною до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3	субсидия	2025	40 482,52
5	Устройство оснований под трубопроводы: песчаного	субсидия	2025	39 553,37
6	Погрузка в автотранспортное средство: песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование)	субсидия	2025	975,98
7	Устройство бетонных водоотводных лотков с оцинкованными решётками (крышками) на подготовленные основания, диаметр гидравлического сечения: 400 мм	субсидия	2025	98 044,32

8	Лоток водоотводной бетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN 110, длина 1000 мм, высота 180 мм	субсидия	2025	51 072,24
9	Лоток водоотводной бетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN 160, длина 1000 мм, высота 180 мм	субсидия	2025	104 134,56
10	Лоток водоотводной бетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN 150, длина 1000 мм, высота 180 мм	субсидия	2025	110 510,40
11	Решетка щелевая стальная, оцинкованная для водоотводного канала, размеры 1000x237x22 мм	субсидия	2025	229 847,76
12	Погрузка в автотранспортное средство: изделие из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т.	субсидия	2025	1 349,42
13	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т.	субсидия	2025	1 349,42
14	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм.	субсидия	2025	33 312,31
15	Устройство песколовков прямоугольных	субсидия	2025	2 513,94
16	Пескоуловитель бетонный односекционный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN100, длина 500 мм, ширина 190мм, высота 500 мм	субсидия	2025	8 716,10
17	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих	субсидия	2025	23 989,25
18	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	субсидия	2025	34 804,81
	Итого по смете:			815 603,08
	Прямые затраты			676 514,82
	Накладные расходы			84 933,05
	Сметная прибыль			54 155,21
	Итого по проекту:			998 266,00
	В том числе:			
	Непредвиденные расходы			16 312,06
	Итого с коэффициентом перехода в НМЦК 1,1996133259457			998 266,00

Согласованно:

Администратор проекта Н.А.Ловягина

