

Утверждаю  
Глава Дальнереченского городского округа  
В.В. Старков  
10.07.2025 2025 г.



Дорожная карта по выполнению работ по текущему ремонту Центра молодежного досуга «Волна Дальнеречья» в г. Дальнереченск, Приморский край.

Сроки реализации 2025 год  
Управленческая команда:

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Куратор проекта       | Старков Сергей Владимирович    |
| Руководитель проекта  | Гудалюк Юлия Николаевна        |
| Администратор проекта | Волков Андрей Александрович    |
|                       | Шевчук Ирина Сергеевна         |
|                       | Суровая Татьяна Ивановна       |
|                       | Кузнецова Анна Владимировна    |
|                       | Ловягина Наталья Александровна |

Цель проекта: выполнение работ по текущему ремонту Центра молодежного досуга «Волна Дальнеречья» в г. Дальнереченск, Приморский край.

| Целевые показатели                                                                                                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Выполнение работ по текущему ремонту Центра молодежного досуга «Волна Дальнеречья» в г. Дальнереченск, Приморский край. | 2025<br>1 объект |

План мероприятий

| № | Мероприятие                                                                                                             | Срок исполнения<br>(устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год) | Ответственный                               | Ожидаемый результат                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Проведение аукциона (подготовка технического задания, проведение процедуры аукциона, заключение контракта)              | 10.07.2025                                                                        | Шевчук И.С.                                 | Заключение муниципального контракта                                                                                     |
| 2 | Выполнение работ по текущему ремонту Центра молодежного досуга «Волна Дальнеречья» в г. Дальнереченск, Приморский край. | 22.10.2025                                                                        | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Выполнение работ по текущему ремонту Центра молодежного досуга «Волна Дальнеречья» в г. Дальнереченск, Приморский край. |

### Раздел 1: Разборка

|    |                                                                             |                         |                                             |                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, в количестве 0,17 (100 шт.) |
| 2  | Снятие дверных полотен                                                      | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Снятие дверных полотен, площадью 0,3124 (100 м2)                                                         |
| 3  | Снятие наличников                                                           | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Снятие наличников, протяженностью 1,6 (100м)                                                             |
| 4  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релына                              | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Разборка покрытий полов: из линолеума и релына, площадью 2,052 (100 м2)                                  |
| 5  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов                | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, протяженностью 1,56 (100м)                 |
| 6  | Снятие обоев: простых и улучшенных                                          | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Снятие обоев: простых и улучшенных, на площади 0,441 (100м2)                                             |
| 7  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток               | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, площадью 0,112 (100 м2)                   |
| 8  | Установка решёток на окна массой: свыше 25 до 50 кг/м2                      | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Установка решёток на окна массой: свыше 25 до 50 кг/м2, массой 0,1 (т)                                   |
| 9  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг.                                        | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, в количестве 0,16 (100 шт.)                                         |
| 10 | Демонтаж: выключателей, розеток                                             | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Демонтаж: выключателей, розеток, в количестве 0,5 (100 шт.)                                              |

|                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                             |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11                                                                       | Демонтаж: светильников с лампами накаливания                                                                                                   | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Демонтаж: светильников с лампами накаливания, в количестве 0,28 (100 шт.)                                                                                                 |
| 12                                                                       | Демонтаж: кабеля                                                                                                                               | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Демонтаж: кабеля, протяженностью 2,3 (100 м)                                                                                                                              |
| 13                                                                       | Демонтаж: умывальников и раковин                                                                                                               | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Демонтаж: умывальников и раковин, в количестве 0,01 (100 шт)                                                                                                              |
| <b>Раздел 2: Отделочные работы: облицовка стен ГВЛ, натяжной потолок</b> |                                                                                                                                                |                         |                                             |                                                                                                                                                                           |
| <b>Облицовка стен ГКЛ, окраска стен</b>                                  |                                                                                                                                                |                         |                                             |                                                                                                                                                                           |
| 14                                                                       | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами                                               | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами, на площади 3,2433 (100 м2)                                              |
| 15                                                                       | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 14 мм                                                                                                        | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 14 мм, на площади 340,5465 (м2)                                                                                                         |
| 16                                                                       | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконным проемом | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконным проемом, на площади 0,771 (100 м2) |
| 17                                                                       | Герметик акрилатный однокомпонентный пароизоляционный для монтажа оконных блоков                                                               | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Герметик акрилатный однокомпонентный пароизоляционный для монтажа оконных блоков, массой 7,0357 (кг)                                                                      |
| 18                                                                       | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 14 мм                                                                                                        | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 14 мм, на площади 82,497 (м2)                                                                                                           |
| 19                                                                       | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными                                        | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей                                                                                   |

|                                     |                                                                                                                            |                         |                                             |  |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | листами в один слой: с дверным проемом                                                                                     |                         |                                             |  | гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом, на площади 1,0656 (100 м2)                                                                     |
| 20                                  | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм.                                                                                 | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. |  | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм. площадью 119,3472 (м2)                                                                                      |
| 21                                  | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен                                                    | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. |  | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен, на площади 5,0792 (100 м2)                                                    |
| 22                                  | Состав грунтовочный глубокого проникновения                                                                                | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. |  | Состав грунтовочный глубокого проникновения, массой 101,584 (кг)                                                                                       |
| 23                                  | Окраска поливинилацетатным водоземлюсионным составами улучшения: по сборным конструкциям стен, подготовленными под окраску | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. |  | Окраска поливинилацетатным водоземлюсионным составами улучшения: по сборным конструкциям стен, подготовленными под окраску, на площади 5,0792 (100 м2) |
| 24                                  | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цвет белый                                                         | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. |  | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цвет белый, массой 0,3199896 (г)                                                               |
| 25                                  | Установки уголков ПВХ на клею                                                                                              | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. |  | Установки уголков ПВХ на клею, протяженностью 0,746 (100 м)                                                                                            |
| 26                                  | Уголки из ПВХ, размеры 60x60 мм                                                                                            | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. |  | Уголки из ПВХ, размеры 60x60 мм, протяженностью 7,46 (10м)                                                                                             |
| <b>Устройство натяжного потолка</b> |                                                                                                                            |                         |                                             |  |                                                                                                                                                        |
| 27                                  | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2   | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. |  | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2, на площади 0,684 (100 м2)    |

|    |                                                                                                                                         |                         |                                             |                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | Шурупы самонарезающие стальные фосфатированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,8 мм, длина 41 мм. | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Шурупы самонарезающие стальные фосфатированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,8 мм, длина 41 мм., в количестве 0,15 (1000 шт.) |
| 29 | Дюбели монтажные стальные                                                                                                               | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Дюбели монтажные стальные, в количестве 15 (10 шт.)                                                                                                                   |
| 30 | Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый с бортиком из ПВХ (гарпун)                                                               | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый с бортиком из ПВХ (гарпун), площадью 68,4 (м)                                                                          |
| 31 | Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка                                                                      | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка, протяженностью 45,5 м                                                                             |
| 32 | Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка                                                                    | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка                                                                                                  |
| 33 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: более 50 м2                   | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: более 50 м2, на площади 0,744 (100 м2)                      |
| 34 | Шурупы самонарезающие стальные фосфатированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,8 мм, длина 41 мм. | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Шурупы самонарезающие стальные фосфатированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,8 мм, длина 41 мм., в количестве 0,15 (1000 шт.) |
| 35 | Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун)                                                              | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун), площадью 74,4 (м2)                                                                        |
| 36 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 40 мм, диаметр шурупа 5 мм, диаметр шурупа 40 мм.                                  | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 40 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 40 мм., в количестве 1,5 (100 шт.)                                      |

|             |                                                                      |                         |                                             |                                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37          | Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка   | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалок Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка, длиной 41 (м)             |
| 38          | Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалок Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка, протяженностью 41 (м)   |
| 39          | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий                    | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалок Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий, количество 0,3 (отверстий)                 |
| 40          | Клей цианакрилатный                                                  | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалок Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Клей цианакрилатный, массой 1 (кг)                                                            |
| 41          | Пластика листовая ПВХ естественный, толщиной 3-4 мм                  | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалок Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Пластика листовая ПВХ естественный, толщиной 3-4 мм, площадью 5 (м2)                          |
| <b>Полы</b> |                                                                      |                         |                                             |                                                                                               |
| 42          | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм                          | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалок Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, на площади 1,142 (100 м2)                        |
| 43          | Раствор готовый кладочный, цементный, М200                           | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалок Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Раствор готовый кладочный, цементный, М200, объемом 2,32968 м3                                |
| 44          | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжек           | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалок Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжек, на площади 1,142 (100 м2)         |
| 45          | Раствор готовый кладочный, цементный, М200                           | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалок Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Раствор готовый кладочный, цементный, М200, в объеме 3,4952 (м3)                              |
| 46          | Устройство оснований полов из фанеры в бин слой площадью: до 20 м2   | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалок Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Устройство оснований полов из фанеры в бин слой площадью: до 20 м2, на площади 0,442 (100 м2) |

|                                    |                                                                                                                                                                                                   |                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47                                 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2                                                                                                                            | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2, на площади 2,788 (100 м2)                                                                                                                           |
| 48                                 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату                                                                                                                             | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату, площадью 3,2303 (100 м2)                                                                                                                             |
| 49                                 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове армированный сеткой из стекловолокон для спортивных площадок, класс износостойкости 34/43, толщина защитного слоя 2,1, толщина общая 6,2, вес 4100-4400 г/м2 | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове армированный сеткой из стекловолокон для спортивных площадок, класс износостойкости 34/43, толщина защитного слоя 2,1, толщина общая 6,2, вес 4100-4400 г/м2, на площади 329,4906 (м2) |
| 50                                 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих                                                                                                                                 | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, длиной 1,6 (100 м)                                                                                                                                       |
| 51                                 | Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм.                                                                                                                                     | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм., длиной 161,6 (м)                                                                                                                                             |
| 52                                 | Укладка металлического накладного профиля (порога)                                                                                                                                                | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Укладка металлического накладного профиля (порога), длиной 0,18 (100м)                                                                                                                                                      |
| 53                                 | Профиль стыкующий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м.                                                                              | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Профиль стыкующий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м., в количестве 19 (шт.)                                                                                 |
| <b>Раздел 3: Отделочные работы</b> |                                                                                                                                                                                                   |                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| 54                                 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм                                                                                     | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм, на площади 1,805 (100 м2)                                                                                    |

|                                           |                                                                                                                            |                         |                                             |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55                                        | Покрытие поверхностей грунтовойкой<br>глубокого проникновения: за 2 раза потолков                                          | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Покрытие поверхностей грунтовойкой<br>глубокого проникновения: за 2 раза<br>потолков, на площади 1,805 (100 м2)                                     |
| 56                                        | Состав грунтовочный глубокого<br>проникновения                                                                             | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Состав грунтовочный глубокого<br>проникновения, массой 36,1 (кг)                                                                                    |
| 57                                        | Окраска поливинилацетатными<br>водоэмульсионными составами<br>высококачественная: по штукатурке потолков                   | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Окраска поливинилацетатными<br>водоэмульсионными составами<br>высококачественная: по штукатурке<br>потолков, на площади 1,805 (100 м2)              |
| 58                                        | Краска водно-дисперсионная<br>поливинилацетатная ВД-ВА-17, цвет белый                                                      | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Краска водно-дисперсионная<br>поливинилацетатная ВД-ВА-17, цвет<br>белый, массой 0,113715 (т)                                                       |
| <b>Раздел 4: Установка дверных блоков</b> |                                                                                                                            |                         |                                             |                                                                                                                                                     |
| 59                                        | Установка блоков в наружных и внутренних<br>дверных проемах: в каменных стенах,<br>площадь проема до 3 м2                  | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Установка блоков в наружных и<br>внутренних дверных проемах: в каменных<br>стенах, площадь проема до 3 м2, на<br>площади 0,2291 (100м2)             |
| 60                                        | Блок дверной деревянный внутренний<br>распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив<br>лиственницы с лакокрасочным покрытием | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Блок дверной деревянный внутренний<br>распашной глухой, площадь до 2,0 м2,<br>массив лиственницы с лакокрасочным<br>покрытием, на площади 22,91 (м) |
| 51                                        | Замок врезной цилиндрический, тип ЗВ4, с<br>защелкой                                                                       | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Замок врезной цилиндрический, тип ЗВ4, с<br>защелкой, в количестве 15 (компл.)                                                                      |
| 62                                        | Дюбели стальные рамы монтажные, диаметр<br>10 мм, длина 130 (132, 152) мм                                                  | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Дюбели стальные рамы монтажные,<br>диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм,<br>количество 19,5 (10 шт.)                                              |
| 63                                        | Установка блоков в наружных и внутренних<br>дверных проемах: в каменных стенах,<br>площадь проема более 3 м2               | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суrowая Т.И. | Установка блоков в наружных и<br>внутренних дверных проемах: в каменных<br>стенах, площадь проема более 3 м2, общей<br>площадью 0,0865 (100м2)      |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64                                                                   | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м <sup>2</sup> , массив дуба с лакокрасочным покрытием                                                                                                       | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м <sup>2</sup> , массив дуба с лакокрасочным покрытием, общей площадью 8,65 (м <sup>2</sup> )                                                                                      |
| 65                                                                   | Установка и крепление наличников                                                                                                                                                                                                    | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Установка и крепление наличников, протяженностью 1,5763 (100 м)                                                                                                                                                                                           |
| 66                                                                   | Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 80x12 мм                                                                                                                                                                       | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 80x12 мм, протяженностью 176,5456 (м)                                                                                                                                                                |
| <b>Раздел 5: Сантехнические работы: Установка приборов отопления</b> |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 67                                                                   | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10                                                                                                                              | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10, в количестве 0,12 (100 шт.)                                                                                                                       |
| 68                                                                   | Пробки радиаторные                                                                                                                                                                                                                  | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Пробки радиаторные, в количестве 12 (шт.)                                                                                                                                                                                                                 |
| 69                                                                   | Комплект монтажный для подключения алюминиевых биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2"                                                                                                            | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Комплект монтажный для подключения алюминиевых биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2", в количестве 12 (компл.)                                                                                                        |
| 70                                                                   | Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 7, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 Мпа, максимальная температура теплоносителя до 135 <sup>0</sup> С, тепловая мощность до 0,7 кВт | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 7, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 Мпа, максимальная температура теплоносителя до 135 <sup>0</sup> С, тепловая мощность до 0,9 кВт, в количестве 2 (шт.) |
| 71                                                                   | Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 9, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 Мпа, максимальная температура теплоносителя до 135 <sup>0</sup> С,                              | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 9, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 Мпа, максимальная температура теплоносителя до 135 <sup>0</sup> С,                                                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | тепловая мощность до 0,9 кВт                                                                                                                                                                                                         |                         |                                             | тепловая мощность до 0,9 кВт, в количестве 4 (шт.)                                                                                                                                                                                                         |
| 72 | Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 Мпа, максимальная температура теплоносителя до 135 <sup>0</sup> С, тепловая мощность до 1 кВт   | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 Мпа, максимальная температура теплоносителя до 135 <sup>0</sup> С, тепловая мощность до 0,9 кВт, в количестве 6 (шт.) |
| 73 | Кронштейны стальные одинарные усиленные для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм                                                                                                                                            | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Кронштейны стальные одинарные усиленные для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм, в количестве 0,24 (100 шт.)                                                                                                                                     |
| 74 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16                                                                                                                              | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16, в количестве 0,04 (100 шт.)                                                                                                                       |
| 75 | Пробки радиаторные                                                                                                                                                                                                                   | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Пробки радиаторные, в количестве 4 (шт.)                                                                                                                                                                                                                   |
| 76 | Комплект монтажный для подключения алюминиевых биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2"                                                                                                             | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Комплект монтажный для подключения алюминиевых биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2", в количестве 4 (компл.)                                                                                                          |
| 77 | Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 14, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 Мпа, максимальная температура теплоносителя до 135 <sup>0</sup> С, тепловая мощность до 1,2 кВт | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 14, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 Мпа, максимальная температура теплоносителя до 135 <sup>0</sup> С, тепловая мощность до 1,2 кВт, в количестве 1 (шт.) |
| 78 | Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 200 мм, рабочее                                                                                                               | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 200 мм,                                                                                                                                             |

|                                   |                                                                                                                                            |                         |                                             |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | давление до 3 Мпа, максимальная температура теплоносителя до 135 <sup>0</sup> С, тепловая мощность до 1,4 кВт                              |                         |                                             | рабочее давление до 3 Мпа, максимальная температура теплоносителя до 135 <sup>0</sup> С, тепловая мощность до 1,4 кВт, в количестве 3 (шт.)                         |
| 79                                | Кронштейны стальные одинарные для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм                                                            | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Кронштейны стальные одинарные усиленные для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм, в количестве 0,12 (100 шт.)                                              |
| <b>Раздел 6: Электроснабжение</b> |                                                                                                                                            |                         |                                             |                                                                                                                                                                     |
| 80                                | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм <sup>2</sup> с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм <sup>2</sup> с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, протяженностью 1(100 м) |
| 81                                | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок (N, PE)-660                                                                            | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок (N, PE)-660, протяженностью 1,8 (1000 м)                                                                        |
| 82                                | Прово в коробах, сечением: до 6 мм <sup>2</sup>                                                                                            | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Прово в коробах, сечением: до 6 мм <sup>2</sup> , протяженностью 1,8 (100 м)                                                                                        |
| 83                                | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х4,0 ок(N, PE)-660                                                                            | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х4,0 ок(N, PE)-660, протяженностью 0,1836 (1000м)                                                                      |
| 84                                | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм                                                                                                     | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм, протяженностью 1,8 (100 м)                                                                                                  |
| 85                                | Кабель-канал (короб), размеры 60х60 мм                                                                                                     | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Кабель-канал (короб), размеры 60х60 мм, протяженностью 180 (м)                                                                                                      |
| 86                                | Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм                                                                                              | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гуцалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм, в количестве 10 шт.                                                                                                  |

|                      |                                                                                                            |                         |                                             |                                                                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87                   | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4   | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4, в количестве 0,27 (100 шт.) |
| 88                   | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке                                                 | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке, в количестве 0,37 (100 шт.)                                               |
| 89                   | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20, в количестве 11 (шт.)     |
| 90                   | Розетки скрытой проводки 16 А, цвет белый IP 20                                                            | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Розетки скрытой проводки 16 А, цвет белый IP 20, в количестве 0,26 (100 шт.)                                                          |
| 91                   | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке                                           | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, в количестве 0,13 (100 шт.)                                         |
| 92                   | Выключатель скрытого монтажа, проходной, одноклавишный с индикатором, 10 А, цвет белый, IP 20              | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Выключатель скрытого монтажа, проходной, одноклавишный с индикатором, 10 А, цвет белый, IP 20, в количестве 13 (шт.)                  |
| <b>Прочие работы</b> |                                                                                                            |                         |                                             |                                                                                                                                       |
| 93                   | Очистка помещений от строительного мусора                                                                  | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Очистка помещений от строительного мусора, массой 0,0770642 (100т.)                                                                   |
| 94                   | Затаривание строительного мусора в мешки                                                                   | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Затаривание строительного мусора в мешки, массой 7,706422 (т.)                                                                        |
| 95                   | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную                               | 03.07.2025 – 15.09.2025 | Гудалюк Ю.Н.<br>Волков А.А.<br>Суровая Т.И. | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную, массой 7,706422 (т.)                                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 96 | <p>Перевозка грузов I класса автомобилями – самосвалами грузоподъёмностью до 15 т. по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км</p> | 03.07.2025 – 15.09.2025 | <p>Гуцалюк Ю.Н.<br/>Волков А.А.<br/>Суrowая Т.И.</p> | <p>Перевозка грузов I класса автомобилями – самосвалами грузоподъёмностью до 15 т. по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км, массой 7,706422 (т.)</p> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Нормативно правовой акт

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Уровень (муниципальный, региональный, федеральный) | Наименование и реквизиты НПА |
| Муниципальный                                      |                              |

Финансовое обеспечение

|                      |                    |                     |                      |
|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Объем финансирования | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Муниципальный бюджет |
| Всего: 4 890 000,00  |                    |                     |                      |

| №                                                                        | Наименование вида работ                                                                          | Форма финансирования | Всего | Сметная стоимость работ руб. коп. |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----------------------------------|
| <b>Раздел 1: Разборка</b>                                                |                                                                                                  |                      |       |                                   |
| 1                                                                        | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах                      | субсидия             | 2025  | 30 130,24                         |
| 2                                                                        | Снятие дверных полотен                                                                           | субсидия             | 2025  | 11 061,48                         |
| 3                                                                        | Снятие наличников                                                                                | субсидия             | 2025  | 6 574,09                          |
| 4                                                                        | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина                                                   | субсидия             | 2025  | 22 789,46                         |
| 5                                                                        | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов                                     | субсидия             | 2025  | 6 748,71                          |
| 6                                                                        | Снятие обоев: простых и улучшенных                                                               | субсидия             | 2025  | 4 358,43                          |
| 7                                                                        | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток                                    | субсидия             | 2025  | 8 054,38                          |
| 8                                                                        | Установка решёток на окна массой: свыше 25 до 50 кг/м2                                           | субсидия             | 2025  | 5 689,73                          |
| 9                                                                        | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг.                                                             | субсидия             | 2025  | 16 977,14                         |
| 10                                                                       | Демонтаж: выключателей, розеток                                                                  | субсидия             | 2025  | 2 822,09                          |
| 11                                                                       | Демонтаж: светильников с лампами накаливания                                                     | субсидия             | 2025  | 1 719,60                          |
| 12                                                                       | Демонтаж: кабеля                                                                                 | субсидия             | 2025  | 21 454,08                         |
| 13                                                                       | Демонтаж: умывальников и раковин                                                                 | субсидия             | 2025  | 525,98                            |
| <b>Раздел 2: Отделочные работы: облицовка стен ГВЛ, натяжной потолок</b> |                                                                                                  |                      |       |                                   |
| <b>Облицовка стен ГКЛ, окраска стен</b>                                  |                                                                                                  |                      |       |                                   |
| 14                                                                       | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | субсидия             | 2025  | 399 161,33                        |

|                                     |                                                                                                                                                |          |      |            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------|
| 15                                  | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 14 мм                                                                                                        | субсидия | 2025 | 60 014,51  |
| 16                                  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконным проемом | субсидия | 2025 | 103 886,73 |
| 17                                  | Герметик акрилатный однокомпонентный пароизоляционный для монтажа оконных блоков                                                               | субсидия | 2025 | 848,51     |
| 18                                  | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 14 мм                                                                                                        | субсидия | 2025 | 14 538,45  |
| 19                                  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом | субсидия | 2025 | 141 844,71 |
| 20                                  | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм.                                                                                                     | субсидия | 2025 | 23 146,20  |
| 21                                  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения                                                                                       | субсидия | 2025 | 102 995,33 |
| 22                                  | Состав грунтовоочный глубокого проникновения                                                                                                   | субсидия | 2025 | 9 430,04   |
| 23                                  | Окраска поливинилацетатным водоземлюсионным составами улучшения: по сборным конструкциям стен, подготовленными под окраску                     | субсидия | 2025 | 141 672,73 |
| 24                                  | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цвет белый                                                                             | субсидия | 2025 | 29 789,70  |
| 25                                  | Установки уголков ПВХ на клею                                                                                                                  | субсидия | 2025 | 6 029,94   |
| 26                                  | Уголки из ПВХ, размеры 60х60 мм                                                                                                                | субсидия | 2025 | 4 113,37   |
| <b>Устройство натяжного потолка</b> |                                                                                                                                                |          |      |            |
| 27                                  | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м <sup>2</sup>           | субсидия | 2025 | 25 702,39  |
| 28                                  | Шурупы самонарезающие стальные фосфатированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,8 мм, длина 41 мм.        | субсидия | 2025 | 148,21     |
| 29                                  | Дюбели монтажные стальные                                                                                                                      | субсидия | 2025 | 761,25     |
| 30                                  | Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый с бортиком их ПВХ (гарпун)                                                                      | субсидия | 2025 | 16 654,03  |
| 31                                  | Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка                                                                             | субсидия | 2025 | 1 030,58   |
| 32                                  | Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка                                                                           | субсидия | 2025 | 1 439,62   |
| 33                                  | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: более 50 м <sup>2</sup>              | субсидия | 2025 | 19 894,01  |
| 34                                  | Шурупы самонарезающие стальные фосфатированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,8 мм, длина 41 мм.        | субсидия | 2025 | 148,21     |
| 35                                  | Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун)                                                                     | субсидия | 2025 | 18 114,91  |
| 36                                  | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 40 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 40 мм.                                           | субсидия | 2025 | 780,48     |

|                                           |                                                                                                                                                                                                   |          |      |            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------|
| 37                                        | Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка                                                                                                                                | субсидия | 2025 | 928,65     |
| 38                                        | Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка                                                                                                                              | субсидия | 2025 | 1 297,24   |
| 39                                        | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий                                                                                                                                                 | субсидия | 2025 | 15 590,14  |
| 40                                        | Клей цианакрилатный                                                                                                                                                                               | субсидия | 2025 | 62 371,05  |
| 41                                        | Пластикат листовой ПВХ естественный, толщиной 3-4 мм                                                                                                                                              | субсидия | 2025 | 4 440,90   |
| <b>Полы</b>                               |                                                                                                                                                                                                   |          |      |            |
| 42                                        | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм                                                                                                                                                       | субсидия | 2025 | 48 487,45  |
| 43                                        | Раствор готовый кладочный, цементный, M200                                                                                                                                                        | субсидия | 2025 | 17 872,89  |
| 44                                        | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжек                                                                                                                                        | субсидия | 2025 | 5 447,64   |
| 45                                        | Раствор готовый кладочный, цементный, M200                                                                                                                                                        | субсидия | 2025 | 26 809,33  |
| 46                                        | Устройство оснований полов из фанеры в бин слой площадью: до 20 м2                                                                                                                                | субсидия | 2025 | 45 553,53  |
| 47                                        | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2                                                                                                                            | субсидия | 2025 | 267 117,65 |
| 48                                        | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату                                                                                                                             | субсидия | 2025 | 903 311,39 |
| 49                                        | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове армированный сеткой из стекловолокна для спортивных площадок, класс износостойкости 34/43, толщина защитного слоя 2,1, толщина общая 6,2, вес 4100-4400 г/м2 | субсидия | 2025 | 832 289,96 |
| 50                                        | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих                                                                                                                                 | субсидия | 2025 | 17 250,72  |
| 51                                        | Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22x49 мм.                                                                                                                                     | субсидия | 2025 | 6 709,63   |
| 52                                        | Укладка металлического накладного профиля (порога)                                                                                                                                                | субсидия | 2025 | 3 835,23   |
| 53                                        | Профиль стыковывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м.                                                                          | субсидия | 2025 | 2 937,59   |
| <b>Раздел 3: Отделочные работы</b>        |                                                                                                                                                                                                   |          |      |            |
| 54                                        | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм                                                                                     | субсидия | 2025 | 100 491,81 |
| 55                                        | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза потолков                                                                                                                       | субсидия | 2025 | 44 905,43  |
| 56                                        | Состав грунтовочный глубокого проникновения                                                                                                                                                       | субсидия | 2025 | 3 351,16   |
| 57                                        | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков                                                                                                | субсидия | 2025 | 191 345,40 |
| 58                                        | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цвет белый                                                                                                                                | субсидия | 2025 | 10 586,39  |
| <b>Раздел 4: Установка дверных блоков</b> |                                                                                                                                                                                                   |          |      |            |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |            |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------|
| 59                                                                   | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2                                                                                                                                 | субсидия | 2025 | 36 413,48  |
| 60                                                                   | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив лиственницы с лакокрасочным покрытием                                                                                                                | субсидия | 2025 | 216 128,82 |
| 51                                                                   | Замок врезной цилиндрический, тип 3В4, с защелкой                                                                                                                                                                                   | субсидия | 2025 | 9 648,60   |
| 62                                                                   | Дюбели стальные рамы монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм                                                                                                                                                              | субсидия | 2025 | 2 766,66   |
| 63                                                                   | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2                                                                                                                              | субсидия | 2025 | 11 944,09  |
| 64                                                                   | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив дуба с лакокрасочным покрытием                                                                                                                    | субсидия | 2025 | 95 869,51  |
| 65                                                                   | Установка и крепление наличников                                                                                                                                                                                                    | субсидия | 2025 | 13 963,37  |
| 66                                                                   | Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 80х12 мм                                                                                                                                                                       | субсидия | 2025 | 24 223,82  |
| <b>Раздел 5: Сантехнические работы: Установка приборов отопления</b> |                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |            |
| 67                                                                   | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10                                                                                                                              | субсидия | 2025 | 9 799,18   |
| 68                                                                   | Пробки радиаторные                                                                                                                                                                                                                  | субсидия | 2025 | 645,36     |
| 69                                                                   | Комплект монтажный для подключения алюминиевых биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2"                                                                                                            | субсидия | 2025 | 3 467,40   |
| 70                                                                   | Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 7, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 Мпа, максимальная температура теплоносителя до 135 <sup>0</sup> С, тепловая мощность до 0,7 кВт | субсидия | 2025 | 12 948,26  |
| 71                                                                   | Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 9, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 Мпа, максимальная температура теплоносителя до 135 <sup>0</sup> С, тепловая мощность до 0,9 кВт | субсидия | 2025 | 33 297,40  |
| 72                                                                   | Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 Мпа, максимальная температура теплоносителя до 135 <sup>0</sup> С, тепловая мощность до 1 кВт  | субсидия | 2025 | 55 496,82  |
| 73                                                                   | Кронштейны стальные одинарные усиленные для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм                                                                                                                                           | субсидия | 2025 | 1 271,62   |
| 74                                                                   | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16                                                                                                                             | субсидия | 2025 | 4 190,52   |
| 75                                                                   | Пробки радиаторные                                                                                                                                                                                                                  | субсидия | 2025 | 215,12     |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |          |      |           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|
| 76                                | Комплект монтажный для подключения алюминиевых биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2"                                                                                                             | субсидия | 2025 | 1 155,80  |
| 77                                | Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 14, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 Мпа, максимальная температура теплоносителя до 135 <sup>0</sup> С, тепловая мощность до 1,2 кВт | субсидия | 2025 | 11 098,85 |
| 78                                | Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 Мпа, максимальная температура теплоносителя до 135 <sup>0</sup> С, тепловая мощность до 1,4 кВт | субсидия | 2025 | 38 847,27 |
| 79                                | Кронштейны стальные одинарные усиленные для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм                                                                                                                                            | субсидия | 2025 | 635,81    |
| <b>Раздел 6: Электроснабжение</b> |                                                                                                                                                                                                                                      |          |      |           |
| 80                                | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок                                                                                                       | субсидия | 2025 | 52 377,94 |
| 81                                | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок (N, PE)-660                                                                                                                                                                      | субсидия | 2025 | 8 627,84  |
| 82                                | Прово в коробах, сечением: до 6 мм2                                                                                                                                                                                                  | субсидия | 2025 | 6 482,79  |
| 83                                | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х4,0 ок(N, PE)-660                                                                                                                                                                      | субсидия | 2025 | 24 687,54 |
| 84                                | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм                                                                                                                                                                                               | субсидия | 2025 | 41 279,74 |
| 85                                | Кабель-канал (короб), размеры 60х60 мм                                                                                                                                                                                               | субсидия | 2025 | 59 490,00 |
| 86                                | Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм                                                                                                                                                                                        | субсидия | 2025 | 1 021,20  |
| 87                                | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4                                                                                                                             | субсидия | 2025 | 79 305,80 |
| 88                                | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке                                                                                                                                                                           | субсидия | 2025 | 14 892,89 |
| 89                                | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20                                                                                                                           | субсидия | 2025 | 1 612,38  |
| 90                                | Розетки скрытой проводки 16 А, цвет белый IP 20                                                                                                                                                                                      | субсидия | 2025 | 1 126,65  |
| 91                                | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке                                                                                                                                                                     | субсидия | 2025 | 4 366,85  |
| 92                                | Выключатель скрытого монтажа, проходной, одноклавишный с индикатором, 10 А, цвет белый, IP 20                                                                                                                                        | субсидия | 2025 | 1 643,59  |
| <b>Прочие работы</b>              |                                                                                                                                                                                                                                      |          |      |           |
| 93                                | Очистка помещений от строительного мусора                                                                                                                                                                                            | субсидия | 2025 | 12 799,03 |
| 94                                | Затаривание строительного мусора в мешки                                                                                                                                                                                             | субсидия | 2025 | 12 896,33 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                               |          |      |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------|
| 95 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную                                                                                                                                                                  | субсидия | 2025 | 8 930,90            |
| 96 | Перевозка грузов I класса автомобилями – самосвалами грузоподъемностью до 15 т. по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км | субсидия | 2025 | 1 179,54            |
|    | <b>Итого по смете</b>                                                                                                                                                                                                                         |          |      | <b>4 790 730,60</b> |
|    | Прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                |          |      | 3 689 312,36        |
|    | Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                             |          |      | 725 468,26          |
|    | Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                                               |          |      | 375 949,98          |
|    | Непредвиденные затраты 2%                                                                                                                                                                                                                     |          |      | 95 814,61           |
|    | <b>Итого по проекту:</b>                                                                                                                                                                                                                      |          |      | <b>4 890 000,00</b> |
|    | В том числе:<br>С коэффициентом перехода в НМЦК 1,0007070051908                                                                                                                                                                               |          |      | 4 890 000,00        |

Согласованно:  
Администратор проекта Н.А.Ловягина

