

Утверждаю
Глава Дальнереченского городского округа
С.В. Старков
«08» февраля 2021 г.

Дорожная карта по выполнению работ по «благоустройству дворовой территории по адресу: ул. М. Личенко, д. 30, г. Дальнереченск, Приморский край»

Сроки реализации 2021 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Ахметжанова Наталья Александровна
Администратор проекта	Ибрагимов Эдуард Искандарович
Члены команды	Седых Елена Семеновна
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Суровая Татьяна Ивановна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Попова Елена Юрьевна

Цель проекта: «Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. М. Личенко, д. 30, г. Дальнереченск, Приморский край»

Целевые показатели	2021
благоустройство дворовой территории - ул. М. Личенко, д. 30, г. Дальнереченск, Приморский край	1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Заключение соглашения с юридическими лицами на возмещение затрат через «электронный бюджет»	До 01.03.2021	Седых Е.С. Шевчук Т.И.	соглашения с юридическими лицами на возмещение затрат через «электронный

				бюджет»
2	Благоустройство "дворовой территории по адресу: ул. М. Личенко, д. 30, г. Дальнереченск, Приморский край"	С 20.03.2021 по 31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Благоустроенная общественная территория в объеме: 1 шт.
Раздел 1: Демонтаж и установка бардюрного камня				
3	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	С 15.03.2021 по 15.04.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	разборка бортовых камней в объеме: 146 м.
4	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	С 10.05.2021 по 10.06.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Разработка грунта вручную в траншеях, в объеме: 17.52 куб.м.
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	С 10.05.2021 по 10.06.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований (из песка) в объеме: 4,38 куб.м.
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	С 10.05.2021 по 10.06.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований (из щебня) в объеме: 4,38 куб.м.
7	Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий	С 10.06.2021 по 30.06.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Монтаж бортовых камней природных в объеме: 146 м.
Раздел 2: Устройство асфальтового покрытия				
1	Розлив вяжущих материалов	С 01.07.2021 по 30.07.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Розлив битума в объеме: 0,1208 т.
2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	С 01.07.2021 по 30.07.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных

				смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, в объеме: 604 кв.м.
3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01	С 01.07.2021 по 30.07.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	изменение толщины покрытия к норме 27-06-020-01, в объеме: 604 кв.м.
Раздел 3: Установка скамеек, урн для мусора				
1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3	С 30.07.2021 по 15.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Выкопанные ямы для стоек и столбов в объеме: 12 шт.
2	Скамья парковая: с поручнями, размеры 1600x700x950 мм	С 30.07.2021 по 15.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Установленная скамья парковая с поручнями в объеме: 8 шт.
3	Урна металлическая опрокидывающаяся	С 30.07.2021 по 15.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Установленная урна опрокидывающаяся в объеме: 4 шт.
Раздел 4: Освещение				
1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	С 30.07.2021 по 15.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Пробуренные ямы глубиной до 2 м., в объеме: 2 шт.
2	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т	С 30.07.2021 по 31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Установленные стальные опоры в объеме: 0,316 т.
3	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	С 30.07.2021 по 31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Окрашенные металлические поверхности (стальные балки, трубы) в объеме: 7 кв.м.
4	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км	С 30.07.2021 по 31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Подвеска изолированных проводов в объеме: 0,08 км.

5	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: СКУ-50 (Теплого света)	С 30.07.2021 по 31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Светильник в объеме: 4 шт.
Раздел 5: Ремонт ливневых и канализационных колодцев				
1	Замена люков колодцев и камер	С 30.07.2021 по 31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Замена люков колодцев и камер в объеме: 6 шт.
Акт приемки выполненных работ				Подписание ф. КС2, КС3
Предоставление документации в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края на финансирование объекта				Получение финансирования

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный)	Наименование и реквизиты НПА
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 1089-па от 25.12.2021г. «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 31 октября 2017г. № 840 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы

Финансовое обеспечение

Форма финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 1 386 523,42	1351998,98	27591,82	6932,62

№	Наименование мероприятия	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	субсидия	2021	38429,89

2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	субсидия	2021	6 327,54
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	субсидия	2021	4 718,2
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	субсидия	2021	6 182,86
5	Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий	субсидия	2021	204 607,83
6	Розлив вяжущих материалов	субсидия	2021	4 119,93
7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	субсидия	2021	283 321,38
8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01	субсидия	2021	130 010,9
9	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3	субсидия	2021	308,44
10	Установка урн и скамеек	субсидия	2021	153 832,55
11	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	субсидия	2021	481,48
12	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т	субсидия	2021	20995,41
13	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	субсидия	2021	926,44

14	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км	субсидия	2021	3834,92
15	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: СКУ-50 (Теплого света)	субсидия	2021	39454,1
16	Замена люков колодцев и камер	субсидия	2021	46 672,98
17	Накладные расходы	субсидия	2021	129 316,8
18	Сметная прибыль	субсидия	2021	81 892,23
19	Итого по смете	субсидия	2021	944 227,17
20	Итого по проекту: В том числе: Строительные работы Монтажные работы НДС 20%	субсидия	2021	1 386 523 1 110 692 44 744,16 231 087,2

Согласованно:

Руководитель проекта



Ахметжанова Н. А.