

Утверждаю

Глава Дальнереченского городского округа
С.В. Старков

10.09.2025 г.



Дорожная карта по выполнению работ «По капитальному ремонту (замене) канализационной сети от КНС №2 до ул. М. Личенко, 13, г. Дальнереченск, Приморский край»

Сроки реализации 2025 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Старикова Екатерина Александровна
Администратор проекта	Серых Владимир Юрьевич
	Дубовицкая Наталья Борисовна
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Суровая Татьяна Ивановна
	Ловягина Наталья Александровна

Цель проекта: «Капитальный ремонт (замена) канализационной сети от КНС №2 до ул. М. Личенко, 13, г. Дальнереченск, ул. Приморский край»

Целевые показатели		2025
«Капитальный ремонт (замена) канализационной сети от КНС №2 до ул. М. Личенко, 13, г. Дальнереченск, ул. Приморский край»		1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Проведение аукциона (подготовка технического задания, проведение процедуры аукциона, заключение контракта)	05.09.2025	Шевчук И.С.	Заключение муниципального контракта
2	Капитальный ремонт (замена) канализационной сети от КНС №2 до ул. М.	16.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Капитальный ремонт (замена) канализационной

	Личенко, 13, г. Дальнереченск, Приморский край			сети от КНС №2 до ул. М. Личенко, 13, г. Дальнереченск, Приморский край
Раздел 1: Сопутствующие и подготовительные работы				
1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мелколиственных, твердолиственных (кроме пород тополь) при диаметре ствола: до 52 см.	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мелколиственных, твердолиственных (кроме пород тополь) при диаметре ствола: до 52 см., в объеме 13,5 (м3)
2	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня до 55 см.	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня до 55 см., в количестве 9 (шт.)
3	Демонтаж:3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Демонтаж:3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры, в количестве 3 (шт.)
4	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1, количество 1 (ответвление)
5	Установка опор наружного освещения типа «торшер»	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Установка опор наружного освещения металлических: типа «торшер», в количестве 3 шт.
6	Установка опор наружного освещения металлических: типа «торшер»	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Установка опор наружного освещения металлических: типа «торшер», в количестве 3 шт.
7	Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю.	Подвеска провода СИП-2

	Кв до 1кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника		Дубовицкая Н.Б.	напряжением от 0,4 Кв до 1кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника, протяженностью 0,12 (1000 м)
Раздел 2. Земляные работы, устройство основания под трубопроводы, устройство основания под благоустройство				
8	Разломка асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвал: экскаватором 0,25 м3, толщина покрытия до 10 см.	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Разломка асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвал: экскаватором 0,25 м3, толщина покрытия до 10 см., на площади 9,28 (100 м2)
9	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т. По дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 104 км	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т. По дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 104 км, массой 159,02208 (т.)
10	Разборка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Разборка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3, в объеме 1,8994304 (1000 м3)
11	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах

				объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, объемом 0,087428 (1000 м3)
12	Перевозка грузов I класса самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 4 км	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Перевозка грузов I класса автомобилями –самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 4 км, массой 3377,65928 (т.)
13	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых, на площади 100 (м2)
14	Щиты настила, толщина 25 мм	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Щиты настила, толщина 25 мм, общей площадью 29,04 (м2)
15	Устройство оснований под трубопроводы:	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Устройство оснований под трубопроводы: песчаного, в объеме 9,28 (10 м3)
16	Песок природный для строительных работ II класс, средний	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Песок природный для строительных работ II класс, средний, в объеме 102,08 (м3)
17	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами с перемещением грунта до 5 м мощностью 59 кВт (80 л.с), группа грунтов 1	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), группа грунтов 1, в объеме 0,1787604 (1000 м3)

18	Песок природный для строительных работ II класс, средний	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Песок природный для строительных работ II класс, средний, в объеме 178,7604 (м3)
19	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой в автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой в автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2, в объеме 0,917218 (1000 м3)
20	Перевозка грузов I класса самосвалами грузоподъемностью до 15 т. По дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстоянии 4 км	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т. По дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстоянии 4 км, массой 1559,2706 (т.)
21	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, объемом 1000 (м3)
22	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2, в объеме 9,17218 (100 м3)
23	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см, на площади 0,928 (1000 м2)

24	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07, на площади 0,928 (1000 м2)
25	Смесь песчано-гравийная природная	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Смесь песчано-гравийная природная, в объеме 464 (м3)
26	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, в объеме 3,248 (100 м3)
27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм, в объеме 232 (м3)
28	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм, в объеме 232 (м3)
Раздел 3. Замена участка канализационной сети				
29	Монтаж, установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Монтаж, установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН), в количестве (2 шт.)
30	Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: ч тяговым усилием 20 тс (200 кН)	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: ч тяговым усилием 20 тс (200 кН), в количестве 2 (шт.)
31	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установка с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Ду=225 мм длиной до	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в

	300 м			грунтах I-III группы установка с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Ду=225 мм длиной до 300 м, протяженностью 176 (м)
32	Состав полимерный для грунтов и суспензий плотностью 1,05 г/см ³ при температуре +20 °С	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Состав полимерный для кондиционирования грунтов и суспензий плотностью 1,05 г/см ³ при температуре +20 °С, массой 362,56 (кг)
33	Порошок (глинопоршок) бетонитовый для приготовления буровых растворов, выход в раствора 20,0-23,0 м ³ /т	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Порошок (глинопоршок) бетонитовый для приготовления буровых растворов, выход в раствора 20,0-23,0 м ³ /т, массой 7,1456 (т.)
34	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке хризотил цементом диаметром: 250 мм	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов хризотил цементом диаметром: 250 мм, протяженностью 0,464 (км)
35	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 225 мм	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 225 мм, протяженностью 4,64 (100 м)
36	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газоотводных ПЭ 100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газоотводных ПЭ 100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный

					диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм, протяженностью 640 (м)
Раздел 4. Ремонт колодцев					
37	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах, в объеме 1,026 (10 м3)	
38	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах, в объеме 1,026 (10 м3)	
39	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3, в объеме 1,8 (м3)	
40	Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3, в объеме 1,8 (м3)	
41	Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3, в объеме 1 (м3)	
42	Лестница стремянка металлическая, марка	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю.	Лестница стремянка	

	НТС 62-91-111а, шириной 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м		Дубовицкая Н.Б.	металлическая, марка НТС 62-91-111а, шириной 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м, массой 0,3437 (т.)
43	Люк чугунный крупный тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Люк чугунный крупный тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм, в количестве 11 (шт.)
44	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах, в объеме 0,458 (10 м3)
45	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах, в объеме 0,458 (10 м3)
46	Кольца стеновые, смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В 15, расход арматуры до 50 кг/м3	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Кольца стеновые, смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В 15, расход арматуры до 50 кг/м3, в объеме 2,64 (м3)
47	Плиты днища железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В 15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Плиты днища железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В 15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3, в объеме 0,96 (м3)
48	Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В 15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей,

				объем до 0,6 м3, бетон В 15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3, в объеме 0,96 (м3)
49	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону на площади 1,5504378 (100 м2)
50	Битум нефтяной строительный ВН-70/30	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Битум нефтяной строительный ВН-70/30, массой 0,024807 (т.)
51	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 Мпа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 Мпа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2, массой 372,1051 (кг.)
Раздел 5. Вывоз строительного мусора				
52	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, массой 37,13 (т.)
53	Перевозка грузов I класса автомобилями грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным,	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Перевозка грузов I класса автомобилями самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с

	железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 104км			усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 104км, массой 37,13 (т.)
53	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика), массой 22,9869 (т.)
54	Перевозка грузов I класса автомобилями самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 4 км	27.08.2025-10.10.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Перевозка грузов I класса автомобилями самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 4 км, массой 22,9869 (т.)

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА	
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2025-2027 годы, утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 01.07.2024 № 801-па	

Финансовое обеспечение

Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 11 500 000,00	-	11 442 500,00	57 500,00

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
Раздел 1: Сопутствующие и подготовительные работы				
1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мелколиственных, твердолиственных (кроме пород тополь) при диаметре ствола: до 52 см.	субсидия	2025	109 792,14
2	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня до 55 см.	субсидия	2025	84 178,03
3	Демонтаж:3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры	субсидия	2025	7 307,50
4	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1	субсидия	2025	816,24
5	Установка опор наружного освещения металлических: типа «торшер»	субсидия	2025	6 878,93
6	Установка опор наружного освещения металлических: типа «торшер»	субсидия	2025	11 464,84
7	Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 Кв до 1кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника	субсидия	2025	22 273,28

Раздел 2. Земляные работы, устройство основания под трубопроводы, устройство основания под благоустройство					
8	Разломка асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвал: экскаватором 0,25 м3, толщина покрытия до 10 см.	субсидия	2025		56 722,80
9	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т. По дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 104 км	субсидия	2025		132 999,71
10	Разборка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3	субсидия	2025		285 623,95
11	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	субсидия	2025		13 322,47
12	Перевозка грузов I класса автомобилями –самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстоянии 4 км	субсидия	2025		432 441,72
13	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых	субсидия	2025		43 663,72
14	Щиты настила, толщина 25 мм	субсидия	2025		18 434,59
15	Устройство оснований под трубопроводы: песчаного	субсидия	2025		289 994,75
16	Песок природный для строительных работ II класс, средний	субсидия	2025		147 700,57
17	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), группа грунтов 1	субсидия	2025		3 441,08
18	Песок природный для строительных работ II класс, средний	субсидия	2025		258 650,21
19	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой в автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	субсидия	2025		105 395,92

20	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т. По дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 4 км	субсидия	2025	199 633,41
21	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	субсидия	2025	20 594,53
22	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	субсидия	2025	176 966,40
23	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см	субсидия	2025	147 278,00
24	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07	субсидия	2025	74 870,06
25	Смесь песчано-гравийная природная	субсидия	2025	399 299,84
26	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	субсидия	2025	502 053,68
27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	субсидия	2025	425 977,52
28	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм	субсидия	2025	165 570,98
Раздел 3. Замена участка канализационной сети				
30	Монтаж, установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)	субсидия	2025	6 276,05
31	Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)	субсидия	2025	5 853,37
32	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установка с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Ду=225 мм длиной до 300 м	субсидия	2025	1 998 529,18

33	Состав полимерный для кондиционирования грунтов и суспензий плотностью 1,05 г/см ³ при температуре +20 °С	субсидия	2025	320 082,47
34	Порошок (глинопоршок) бетонитовый для приготовления буровых растворов, выход в раствора 20,0-23,0 м ³ /т	субсидия	2025	198 732,50
35	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов хризотил цементом диаметром: 250 мм	субсидия	2025	306 612,09
36	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 225 мм	субсидия	2025	280 111,59
37	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газоотводных ПЭ 100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	субсидия	2025	1 173 772,80
Раздел 4. Ремонт колодцев				
38	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах	субсидия	2025	238 180,01
39	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	субсидия	2025	310 088,52
40	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,6 м ³ , бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м ³	субсидия	2025	76 592,94
41	Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м ³ , бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м ³	субсидия	2025	33 433,18
42	Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,2 м ³ , бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м ³	субсидия	2025	12 706,72
43	Лестница стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, шириной 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м	субсидия	2025	63 265,68
44	Люк чугунный крупный тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм	субсидия	2025	110 613,14

45	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах	субсидия	2025	64 281,84
46	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах	субсидия	2025	85 655,39
47	Кольца стеновые, смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В 15, расход арматуры до 50 кг/м3	субсидия	2025	48 007,32
48	Плиты днища железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В 15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	субсидия	2025	20 499,98
49	Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В 15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	субсидия	2025	12 015,76
50	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	субсидия	2025	54 518,38
51	Битум нефтяной строительный ВН-70/30	субсидия	2025	1 199,66
52	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 Мпа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2	субсидия	2025	113 030,65
Раздел 5. Вывоз строительного мусора				
53	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	субсидия	2025	3 377,34
54	Перевозка грузов I класса автомобилями самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 104км	субсидия	2025	31 054,05
55	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)	субсидия	2025	15 951,53

56	Перевозка грузов I класса автомобилями самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 4 км	субсидия	2025	8 427,69
	Итого по смете			9 736 216,70
	Всего прямые затраты			7 562 338,04
	Накладные расходы			1 370 028,46
	Сметная прибыль			803 850,20
	Итого по проекту:			11 500 000,00
	В том числе: Коэффициент перехода в НМЦК 1,1811156947749530			11 500 000,00

Согласованно:

Администратор проекта Н.А. Ловягина

