


Утверждаю

Глава Дальнереченского городского округа

В. Старков

2025 г.



Дорожная карта по выполнению работ " Капитальный ремонт (замена) участка канализационной сети от ул.Ленина 75, до КНС №4, г.Дальнереченск Приморский край"

Сроки реализации 2025 год

Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Старикова Екатерина Александровна
Администратор проекта	Серых Владимир Юрьевич
	Дубовицкая Наталья Борисовна
	Сурова Татьяна Ивановна
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Ловягина Наталья Александровна

Цель проекта: «Капитальный ремонт (замена) участка канализационной сети от ул.Ленина 75, до КНС №4, г.Дальнереченск Приморский край»

Целевые показатели	
Капитальный ремонт (замена) участка канализационной сети от ул.Ленина 75, до КНС №4, г.Дальнереченск Приморский край	1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Проведение аукциона (подготовка технического задания, проведение процедуры аукциона, заключение контракта)	31.10.2025	Шевчук И.С.	Заключение муниципального контракта
2	Капитальный ремонт (замена) участка канализационной сети от ул.Ленина 75, до КНС №4, г.Дальнереченск Приморский край	22.12.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Капитальный ремонт (замена) участка канализационной сети от ул.Ленина 75, до КНС №4, г.Дальнереченск Приморский край

			край
Раздел 1: Подготовительные и сопутствующие работы			
1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откосной и укладкой в штабель	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.
2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.
3	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.
4	Камни бортовые бетонные БР, БВ, бетон В22,5 (М300)	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.
5	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F (1)50, W2	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.
6	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.
7	Плиты бетонные тротуарные, цвет серый, толщина 100 мм	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.
Раздел 2. Вывоз строительного мусора			
8	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.
9	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т. По дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием (на расстояние 105 км)	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.
			Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т. По дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием (на расстояние 105 км), массой 5,76 (т)

Раздел 3. Замена участка сети				
10	Разломка асфальтобетонного покрытия с погрузкой в автосамосвал	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Разломка асфальтобетонного покрытия с погрузкой в автосамосвал, на площади 4,74 (100 м2)
11	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, массой 54,14976 (т)
12	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили, в объеме 2,1688702 (1000 м3)
13	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений, в объеме 0,6707846 (100 м3)
14	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, массой 38,01112805 (т)
15	Устройство оснований под трубопроводы: песчаного	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Устройство оснований под трубопроводы: песчаного, в объеме 10,08 (10 м3)
16	Песок природный для строительных работ I класс, средний	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Песок природный для строительных работ I класс, средний, в объеме 110,88 (м3)
17	Укладка водопроводных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 300 мм.	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Укладка водопроводных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 300 мм., протяженностью (0,434 км)
18	Укладка трубопроводов канализации и полистиленовых труб	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Укладка трубопроводов канализации и полистиленовых труб, протяженностью 4,34 (100 м)
19	Трубы полистиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 315 мм	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Трубы полистиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 315 мм, протяженностью 438,34 (м)
20	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм, протяженностью 0,7 (100м)
21	Укладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб диаметром 160 мм	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Укладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб диаметром 160 мм,

					протяженностью 0,7 (100 м)
22	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 160 мм	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 160 мм, протяженностью 70,7 (м)	
23	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м, в объеме 0,2134983 (м3)	
24	Песок природный для строительных работ I класс, средний	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Песок природный для строительных работ I класс, средний	
25	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1)м3, группа грунтов: 2	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1)м3, группа грунтов: 2, в объеме 1,0545704 (1000 м3)	
26	Перевозка грузов I класса автомобилями самосвалами грузоподъемностью до 15 т. По дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 4 км	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Перевозка грузов I класса автомобилями самосвалами грузоподъемностью до 15 т. По дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 4 км, массой 1792,7697 (т)	
27	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), группа грунтов 2	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), группа грунтов 2, в объеме 1,05457 (1000 м3)	
28	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, в объеме 10,5457039 (100 м3)Засыпка траншей	
29	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с), группа грунтов 2	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с), группа грунтов 2, в объеме 0,504 (1000 м3)	
30	Смесь песчано-гравийная природная	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю.	Смесь песчано-гравийная природная, в	

			Дубовицкая Н.Б.	объеме 504 (м³)
31	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, в объеме 3,53 (100 м³)
32	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм, в объеме 252 (м³)
33	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм, в объеме 101 (м³)

Раздел 4. Ремонт колодцев

34	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов: 3	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов: 3, в объеме 0,20104 (1000 м³)
35	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах, в объеме 2,134 (10 м³)
36	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах, в объеме 2,134 (10 м³)
37	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,6 м³, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м³	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,6 м³, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м³, в объеме 15,74 (м³)
38	Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,2 м³, бетон В15	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,2 м³, бетон В15, в объеме 2 (м³)
39	Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м³, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м³	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м³, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м³, в объеме 3,6 (м³)
40	Лок чугунный круглый тяжелый,	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю.	Лок чугунный круглый тяжелый,

	номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм		Дубовицкая Н.Б.	номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм, в количестве 20 (шт.)
41	Лестница стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м.	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Лестница стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м., массой 0,6225 (т)
42	Замена крышек перекрытия колодцев	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Замена крышек перекрытия колодцев, в количестве 3 (шт.)
43	Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,2 м ³ , бетон В15	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,2 м ³ , бетон В15, в объеме 0,3 (м ³)
44	Замена люков колодцев и камер	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Замена люков колодцев и камер, в количестве 3 (шт.)
45	Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм, в количестве 3 шт
46	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравниванию поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравниванию поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, на площади 2,8992248 (100 м ²)
47	Битум нефтяной строительный БН-70/30	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Битум нефтяной строительный БН-70/30, массой 0,046388 (т.)
48	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м ²	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м ² , массой 695,814 (кг)
49	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), группа грунтов 2	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	сыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), группа грунтов 2, в объеме 0,20104 (1000 м ³)

Раздел 5. Вывоз строительного мусора

50	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³ , массой 54,63 (т.)
51	Перевозка грузов I класса автомобилями самосвалами грузоподъемностью до 15 т. По дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 105 км	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Перевозка грузов I класса автомобилями самосвалами грузоподъемностью до 15 т. По дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 105 км, массой 54,63 (т.)
52	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³ , массой 26,425 (т.)
53	Перевозка грузов I класса автомобилями самосвалами грузоподъемностью до 15 т. По дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 4 км	23.10.2025-15.11.2025	Серых В.Ю. Дубовицкая Н.Б.	Перевозка грузов I класса автомобилями самосвалами грузоподъемностью до 15 т. По дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 4 км, массой 26,425 (т.)

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА		
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2025-2027 годы, утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 01.07.2024 № 801-па		

Финансовое обеспечение			
Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 10 211 604,28	-	10 160 546,25	51 058,03

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
Раздел 1: Подготовительные и сопутствующие работы				
1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откосной и укладкой в штабель	субсидия	2025	4 330,16
2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	субсидия	2025	30 806,36
3	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	субсидия	2025	32 215,18
4	Камни бортовые бетонные БР, БВ, бетон В22,5 (М300)	субсидия	2025	9 326,62
5	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F (1)50, W2	субсидия	2025	9 385,29
6	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	субсидия	2025	12 569,58
7	Плиты бетонные тротуарные, цвет серый, толщина 100 мм	субсидия	2025	50 541,60
Раздел 2. Вывоз строительного мусора				
8	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковш до 0,5 м3	субсидия	2025	513,73
9	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т. По дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным,	субсидия	2025	4 928,37

	железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием (на расстояние 105 км)			
Раздел 3. Замена участка сети				
10	Разномка асфальтобетонного покрытия с погрузкой в автосамосвал	субсидия	2025	29 746,86
11	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами	субсидия	2025	46 331,62
12	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобиль	субсидия	2025	324 330,97
13	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	субсидия	2025	176 856,95
14	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами	субсидия	2025	494 220,69
15	Устройство оснований под трубопроводы: песчаного	субсидия	2025	157 784,71
16	Песок природный для строительных работ I класс, средний	субсидия	2025	185 492,26
17	Укладка водопроводных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 300 мм.	субсидия	2025	267 572,56
18	Укладка трубопроводов канализации и полиэтиленовых труб	субсидия	2025	390 849,36
19	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 315 мм	субсидия	2025	1 343 376,21
20	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм	субсидия	2025	133 916,94
21	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	субсидия	2025	38 798,46
22	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 160 мм	субсидия	2025	54 084,79
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м	субсидия	2025	4 196,76
	Песок природный для строительных работ I класс, средний	субсидия	2025	357 163,47
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобиль-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1)м ³ , группа грунтов: 2	субсидия	2025	120 505,43
	Перевозка грузов I класса автомобилями самосвалами грузоподъемностью до 15 т. По дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием	субсидия	2025	233 095,92

на расстояние 4 км			
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), группа грунтов 2	субсидия	2025	24 179,81
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	субсидия	2025	210 776,85
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с), группа грунтов 2	субсидия	2025	11 556,00
Смесь песчано-гравийная природная	субсидия	2025	460 590,48
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	субсидия	2025	559 664,17
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	субсидия	2025	472 240,44
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм	субсидия	2025	183 916,96

Раздел 4. Ремонт колодцев

Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м ³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м ³ , группа грунтов: 3	субсидия	2025	36 228,17
Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах	субсидия	2025	381 940,90
Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах	субсидия	2025	662 224,04
Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,6 м ³ , бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м ³	субсидия	2025	161 604,94
Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,2 м ³ , бетон В15	субсидия	2025	27 844,28
Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м ³ , бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м ³	субсидия	2025	67 231,73
Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм	субсидия	2025	201 114,80
Лестница стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м.	субсидия	2025	115 310,28
Замена крышек перекрытия колодцев	субсидия	2025	25 952,79
Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,2 м ³ , бетон В15	субсидия	2025	4 176,64
Замена люков колодцев и камер	субсидия	2025	15 813,69

	Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм	субсидия	2025	30 167,22
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравниванию поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	субсидия	2025	105 592,06
	Битум нефтяной строительный БН-70/30	субсидия	2025	2 020,15
	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 Мпа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м ²	субсидия	2025	174 565,82
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), группа грунтов 2	субсидия	2025	4 609,56

Раздел 5. Вывоз строительного мусора

47	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³	субсидия	2025	4 872,45
48	Перевозка грузов I класса автомобилями самосвалами грузоподъемностью до 15 т.. По дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 105 км	субсидия	2025	46 742,52
49	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³	субсидия	2025	2 356,85
50	Перевозка грузов I класса автомобилями самосвалами грузоподъемностью до 15 т. По дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 4 км	субсидия	2025	3 435,78
	Итого по смете			8 509 670,23
	Прямые затраты			6 549 559,41
	Накладные расходы			1 202 098,26
	Сметная прибыль			758 012,56

Итого по проекту:	В том числе:			10 211 604,28
С коэффициентом перехода в НМЦК 1,1640066208978 Компенсация НДС 5% при УСНО				9 725 337,41 486 266,87

Согласованно:

Администратор проекта Н.А.Ловягина