

Утверждаю
Глава Дальнереченского городского округа

С.В. Старков
2025 г.



Дорожная карта по выполнению работ Благоустройство придомовой территории по проекту «Асфальтирование и укладка бордюрного камня» Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 45 Лет Октября, 28, иницилируемых жителями муниципального образования, по решению местного значения.

Сроки реализации 2025 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Старикова Екатерина Александровна
Администратор проекта	Бражников Владимир Евгеньевич
	Шашацкая Анастасия Олеговна
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Суровая Татьяна Ивановна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Ловягина Наталья Александровна

Цель проекта: Благоустройство придомовой территории по проекту «Асфальтирование и укладка бордюрного камня» Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 45 Лет Октября, 28, иницилируемых жителями муниципального образования, по решению местного значения.

Целевые показатели	1 объект 2025
Благоустройство придомовой территории по проекту «Асфальтирование и укладка бордюрного камня» Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 45 Лет Октября, 28, иницилируемых жителями муниципального образования, по решению местного значения	

План мероприятий				
№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Проведение аукциона (подготовка технического задания, проведение процедуры	29.09.2025	Шевчук И.С.	Заключение муниципального контракта

	аукциона, заключение контракта)		
2	Благоустройство придомовой территории по проекту «Асфальтирование и укладка бордюрного камня» Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 45 Лет Октября, 28, инициируемых жителями муниципального образования, по решению местного значения	07.12.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.
			Благоустройство придомовой территории по проекту «Асфальтирование и укладка бордюрного камня» Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 45 Лет Октября, 28, инициируемых жителями муниципального образования, по решению местного значения

Раздел 1: Установка бортового камня

1	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	22.09.2025-31.10.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании, протяженностью, 0,84 (100 м.)
2	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т.	22.09.2025-31.10.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т., массой 2,94 (т.)
3	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т.	22.09.2025-31.10.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т., массой 2,94 (т.)
4	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т. по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) покрытием на расстоянии 10 км	22.09.2025-31.10.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т. по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) покрытием на

				расстояние 10 км, массой 2,94 (т.)
5	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	22.09.2025-31.10.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Сурова Т.И.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, в объеме 0,0312 (100 м3)
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	22.09.2025-31.10.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Сурова Т.И.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, а объеме 0,0312 (100 м3)
7	Песок природный для строительных работ II класс, средний	22.09.2025-31.10.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Сурова Т.И.	Песок природный для строительных работ II класс, средний, в объеме 4,0248 (м3)
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	22.09.2025-31.10.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Сурова Т.И.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, в объеме 0,0312 (100 м3)
9	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 15-20 мм	22.09.2025-31.10.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Сурова Т.И.	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 15-20 мм, в объеме 3,9312 (м3)
10	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	22.09.2025-31.10.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Сурова Т.И.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, протяженностью 1,04 (100 м)
11	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F (1)150, W4	22.09.2025-31.10.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Сурова Т.И.	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F (1)150, W4, в объеме 6,136 (м3)
12	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)	22.09.2025-31.10.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Сурова Т.И.	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300), в объеме 1,664 (м3)

Раздел 2: Асфальтобетонное покрытие

13	Розлив вяжущих материалов	22.09.2025-31.10.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Розлив вяжущих материалов, массой 0,072 (т.)
14	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	22.09.2025-31.10.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130, массой 0,07416 (т.)
15	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	22.09.2025-31.10.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона, массой 0,01152 (100 т.)
16	Смеси асфальтобетонные горячие марки А16 ВН	22.09.2025-31.10.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Смеси асфальтобетонные горячие марки А16 ВН, массой 1,16352 (т.)
17	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см.	22.09.2025-31.10.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см., на площади 0,12 (1000 м2)
18	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	22.09.2025-31.10.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130, массой 0,084 (т.)
19	Смеси асфальтобетонные горячие марки А16 ВН	22.09.2025-31.10.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Смеси асфальтобетонные горячие марки А16 ВН, массой 11,592 (т.)
20	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01	22.09.2025-31.10.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06- 031-01, на площади 0,12 (1000 м2)

21	Смеси асфальтобетонные горячие марки А16 ВН	22.09.2025-31.10.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Смеси асфальтобетонные горячие марки А16 ВН, массой 5,808 (т.)
----	---	-----------------------	---	--

Раздел 3: Асфальтирование придорожной территории

22	Розлив вязких материалов	22.09.2025-31.10.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Розлив вязких материалов, массой 0,0996 (т.)
23	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	22.09.2025-31.10.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130, массой 0,10258 (т.)
24	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	22.09.2025-31.10.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона, массой 0,015936 (100 т.)
25	Смеси асфальтобетонные горячие марки А16 ВН	22.09.2025-31.10.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Смеси асфальтобетонные горячие марки А16 ВН, массой 1,7308737 (т.)
26	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м	22.09.2025-31.10.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, массой 1,7308737 (т.)
27	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	22.09.2025-31.10.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130, массой 0,1162 (т.)
28	Смеси асфальтобетонные горячие марки А16 ВН	22.09.2025-31.10.2025	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Смеси асфальтобетонные горячие марки А16 ВН, массой 16,0356 (т.)

29	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01	22.09.2025-31.10.2025	Бразжников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01, на площади 0,166 (1000 м2)
30	Смеси асфальтобетонные горячие марки А16 ВН	22.09.2025-31.10.2025	Бразжников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Смеси асфальтобетонные горячие марки А16 ВН, массой 8,0344 (т.)

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА	
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 352-па от 06.03.2024 г. «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 31 октября 2017 года № 840 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2030 годы	

Финансовое обеспечение

Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 998 883,70			998 883,70

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
Раздел I: Установка бортового камня				
1	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	субсидия	2025	56 511,11
2	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т.	субсидия	2025	
3	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т.	субсидия	2025	
4	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т. по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) покрытием на расстоянии 10 км	субсидия	2025	711,46
5	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	субсидия	2025	4 915,14
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	субсидия	2025	2 044,38
7	Песок природный для строительных работ II класс, средний	субсидия	2025	5 823,52

8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	субсидия	2025	3 070,74
9	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 15-20 мм	субсидия	2025	7 505,92
10	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	субсидия	2025	97 267,95
11	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класса В22,5, F (1)150, W4	субсидия	2025	48 442,49
12	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)	субсидия	2025	32 332,29

Раздел 2: Асфальтобетонное покрытие

13	Розлив вяжущих материалов	субсидия	2025	28,51
14	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	субсидия	2025	4 820,40
15	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	субсидия	2025	1 047,34
16	Смеси асфальтобетонные горячие марки А16 ВН	субсидия	2025	13 729,54
17	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см.	субсидия	2025	8 369,71
18	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	субсидия	2025	5 460,00
19	Смеси асфальтобетонные горячие марки А16 ВН	субсидия	2025	136 785,60
20	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01	субсидия	2025	1 458,76
21	Смеси асфальтобетонные горячие марки А16 ВН	субсидия	2025	68 534,40

Раздел 3: Асфальтирование придомовой территории

22	Розлив вяжущих материалов	субсидия	2025	39,44
23	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	субсидия	2025	6 668,22
24	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	субсидия	2025	1 236,73
25	Смеси асфальтобетонные горячие марки А16 ВН	субсидия	2025	20 424,31
26	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м	субсидия	2025	11 578,13

27	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	субсидия	2025	7 553,00
28	Смеси асфальтобетонные горячие марки А16 ВН	субсидия	2025	189 220,08
29	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01	субсидия	2025	2 017,99
30	Смеси асфальтобетонные горячие марки А16 ВН	субсидия	2025	94 805,92
	Итого по смете:			832 403,08
	Прямые затраты			729 588,25
	Накладные расходы			66 547,09
	Сметная прибыль			36 267,74
	Итого по проекту:			998 883,70
	В том числе:			
	Итого с коэффициентом перехода в НМЦК			998 883,70

Согласованно:

Администратор проекта Н.А.Ловягина

