

Утверждено
Глава Дальнереченского городского округа

С.В. Старков
«___» _____ 2026 г.

Дорожная карта по выполнению работ «Благоустройство дворовой территории ул. Ленина, д.71а, г.Дальнереченск, Приморский край.»

Сроки реализации 2026 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Старикова Екатерина Александровна
Администратор проекта	Бражников Владимир Евгеньевич
	Шашацкая Анастасия Олеговна
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Суровая Татьяна Ивановна
	Серых Владимир Юрьевич
	Петросян Армине Гайровна
	Ловягина Наталья Александровна

Цель проекта: «Благоустройство дворовой территории ул. Ленина, д.71а, г.Дальнереченск, Приморский край»	
Целевые показатели	
Благоустройство дворовой территории ул. Ленина, д.71а, г.Дальнереченск, Приморский край	1 объект

План мероприятий				
№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Проведение аукциона (подготовка технического задания, проведение процедуры аукциона, заключение контракта)	06.03.2026	Шевчук И.С.	Заключение муниципального контракта

2	Благоустройство дворовой территории ул. Ленина, д.71а, г.Дальнереченск, Приморский край	07.08.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Благоустройство дворовой территории Ленина, д.71а, г.Дальнереченск, Приморский край
---	---	------------	---	---

Раздел 1 Демонтаж

1	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании, протяженностью 1,66 (100м)
2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических, на площади 1,4087 (1000 м ²)
3	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³
4	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км, массой 338,088 (т)

Раздел 2: Устройство асфальтобетонного покрытия

5	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м ³ , группа грунтов: 2	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м ³ , группа грунтов: 2, в объеме 0,42261 (1000 м ³)
6	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км, массой 760,698 (т)
7	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2, на площади 1,4087 (1000 м ²)
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, в объеме 1,69044 (100 м ³)
9	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм, в объеме 212,99544 (м ³)
10	Розлив вяжущих материалов	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Розлив вяжущих материалов, массой 0,6874456 (т)
11	Битум нефтяной дорожный БНД 100/130	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю.	Битум нефтяной дорожный

			Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	БНД 100/130
12	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона, массой 1,352352 (100т)
13	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД, массой 136,587 (т)
14	Розлив вязких материалов	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Розлив вязких материалов, массой 0,708069 (т.)
15	Битум нефтяной дорожный БНД 100/130	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Битум нефтяной дорожный БНД 100/130, массой 0,708069 (т.)
16	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: четвертого типоразмера, ширина укладки более 6 м., толщина слоя 4 см	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: четвертого типоразмера, ширина укладки более 6 м., толщина слоя 4 см, на площади 1,4087 (1000 м ²)
17	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД, массой 137,404598
18	Битум нефтяной дорожный БНД 100/130	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю.	Битум нефтяной дорожный

			Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	БНД 100/130, массой 1,4087 (т.)
19	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-02	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-02, на площади 1,4087 (1000 м ²)
20	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД, массой 68,688212 (т.)
Раздел 3: Установка бортового камня				
21	Разработка грунта вручную траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Разработка грунта вручную траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, в объеме 0,096 (100 м ³)
22	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, в объеме 0,0996 (100 м ³)
23	Песок природные для строительных работ II класс, средний	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Песок природные для строительных работ II класс, средний, в объеме 10,956 (м ³)
24	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, в объеме 0,0996 (100 м ³)
25	Щебень из плотных пород для строительных работ М 800 фракция 5(3)-20 мм	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Щебень из плотных пород для строительных работ М 800 фракция 5(3)-20 мм, в объеме 12,5496 (м ³)
26	Установка бортового камня бетонных: при	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю.	Установка бортового камня

	других видах покрытий		Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	бетонных: при других видах покрытий, протяженностью 1,66 (100 м)
27	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200), в объеме 8,42284 (м ³)
28	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В 22,5 (М300) (БР-100-20-8)	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В 22,5 (М300) (БР-100-20-8), 2,656 (м ³)

Раздел 4. Регулирование высотного положения крышек колодцев

29	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: свыше 5 до 10 см	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: свыше 5 до 10 см, в количестве 5 (шт.)
30	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В 15, объем 0,27 м ³	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В 15, объем 0,27 м ³ , протяженностью 5 (м)
31	Раствор готовый кладочный, цементный, М 150	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Раствор готовый кладочный, цементный, М 150, в объеме 0,04 (м ³)
32	Установка люка	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Установка люка, в количестве 5 (шт.)
33	Люк чугунный круглый тяжелый,	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю.	Люк чугунный круглый

номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм		Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм, в количестве 5 (шт.)
--	--	---	---

Раздел 5: Дренажный колодец

34	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м ³ , группа грунтов: 2	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м ³ , группа грунтов: 2, в объеме 0,014 (1000м ³)
35	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов ям, группа грунтов: 2	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов ям, группа грунтов: 2, в объеме 0,059 (100 м ³)
36	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного, в объеме 0,045 (10 м ³)
37	Песок природный для строительных работ II класс, средний	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Песок природный для строительных работ II класс, средний, в объеме 0,495 (м ³)
38	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного, в объеме 0,0225 (10 м ³)
39	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм, в объеме 0,28125 (м ³)
40	Лок чугунный круглый средний, номинальная нагрузка 125 кН, диаметр лаза 600 мм	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Лок чугунный круглый средний, номинальная нагрузка 125 кН, диаметр лаза 600 мм, в количестве 1 (шт.)

41	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах, в объеме 0,081 (10 м ³)
42	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В14, F(1)150. W4	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В14, F(1)150. W4, в объеме 0,3321 (м ³)
43	Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м.	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м., массой 0,08(т)
44	Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм, в количестве 1 (шт.)
45	Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м ³ , бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м ³	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м ³ , бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м ³ , в объеме 0,1 (м ³)
46	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,27 м ³	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,27 м ³ , протяженностью 3 (м.)

Раздел 6: Прочие затраты. Доставка асфальтобетона к месту назначения

47	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 30 км	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашапка А.О. Суrowая Т.И.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 30 км, массой – 342,67981 (т)
48	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 102 км	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашапка А.О. Суrowая Т.И.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 102 км, массой 342,67981 (т)

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА		
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 352-па от 06.03.2024 г. «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 31 октября 2017 года № 840 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2030 годы		

Финансовое обеспечение			
Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 5 399 739,63	-	5 258 107,11	141 632,52

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
Раздел 1 Демонтаж				
1	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	субсидия	2026	133 947,45
2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	субсидия	2026	149 220,82
3	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³	субсидия	2026	30 627,39
4	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км			82 662,52
Раздел 2: Устройство асфальтобетонного покрытия				
5	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м ³ , группа грунтов: 2	субсидия	2026	52 746,24
6	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным,	субсидия	2026	185 990,66

	железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км			
7	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	субсидия	2026	5 280,43
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	субсидия	2026	277 017,42
9	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	субсидия	2026	293 309,63
10	Розлив вяжущих материалов	субсидия	2026	1 360,41
11	Битум нефтяной дорожный БНД 100/130	субсидия	2026	27 536,70
12	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	субсидия	2026	159 065,20
13	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	субсидия	2026	832 406,25
14	Розлив вяжущих материалов	субсидия	2026	1 360,41
15	Битум нефтяной дорожный БНД 100/130	субсидия	2026	27 536,70
16	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: четвертого типоразмера, ширина укладки более 6 м., толщина слоя 4 см	субсидия	2026	101 388,29
17	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	субсидия	2026	837 388,96
18	Битум нефтяной дорожный БНД 100/130	субсидия	2026	54 784,13
19	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-02	субсидия	2026	15 360,48
20	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	субсидия	2026	418 608,63

Раздел 3: Установка бортового камня

21	Разработка грунта вручную траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	субсидия	2026	16 627,80
22	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	субсидия	2026	10 765,01
23	Песок природные для строительных работ II класса, средний	субсидия	2026	16 100,06
24	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	субсидия	2026	16 321,73
25	Щебень из плотных пород для строительных работ М 800 фракция 5(3)-20 мм	субсидия	2026	21 081,57

26	Установка бортового камня бетонных: при других видах покрытий	субсидия	2026	183 114,81
27	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)	субсидия	2026	73 692,94
28	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В 22,5 (М300) (БР-100-20-8)	субсидия	2026	51 805,01

Раздел 4. Регулирование высотного положения крышек колодцев

29	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: свыше 5 до 10 см	субсидия	2026	11 591,45
30	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м. расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В 15, объем 0,27 м ³	субсидия	2026	24 721,50
31	Раствор готовый кладочный, цементный, М 150	субсидия	2026	356,22
32	Установка люка	субсидия	2026	10 743,34
33	Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм	субсидия	2026	51 997,75

Раздел 5: Дренажный колодец

34	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м ³ , группа грунтов: 2	субсидия	2026	1 840,70
35	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов ям, группа грунтов: 2	субсидия	2026	5 960,14
36	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	субсидия	2026	717,86
37	Песок природный для строительных работ II класс, средний	субсидия	2026	727,41
38	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного	субсидия	2026	372,20
39	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм	субсидия	2026	468,31
40	Люк чугунный круглый средний, номинальная нагрузка 125 кН, диаметр лаза 600 мм	субсидия	2026	8 871,81
41	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах	субсидия	2026	25 693,70
42	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В14, F(1)150. W4	субсидия	2026	2 580,32

43	Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м.	субсидия	2026	14 818,99
44	Лок чулунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм	субсидия	2026	10 399,55
45	Плиты диница железобетонные, объем до 0,5 м ³ , бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м ³	субсидия	2026	1 867,55
46	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,27 м ³	субсидия	2026	14 832,90

Раздел 6: Прочие затраты. Доставка асфальтобетона к месту назначения

47	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	субсидия	2026	-127 846,98
48	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 102 км	субсидия	2026	288 193,72
	Итого по смете			4 426 016,09
	Прямые затраты			3 837 751,93
	Накладные расходы			352 206,54
	Сметная прибыль			236 057,62
	Итого по проекту:			5 399 739,63
	В том числе:			
	НДС			973 723,54

Согласовано:

Администратор проекта Н.А.Ловягина

