

Утверждено
Глава Дальнереченского городского округа

С.В. Старков
2026 г.



Дорожная карта по выполнению работ «Благоустройство дворовой территории ул. Героев Даманского, д.4, г.Дальнереченск, Приморский край.»

Сроки реализации 2026 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Старикова Екатерина Александровна
Администратор проекта	Бражников Владимир Евгеньевич
	Шашацкая Анастасия Олеговна
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Суровая Татьяна Ивановна
	Серых Владимир Юрьевич
	Петросян Армине Гайковна
	Ловягина Наталья Александровна

Цель проекта: «Благоустройство дворовой территории ул. Героев Даманского, д.4, г.Дальнереченск, Приморский край»		
Целевые показатели		
Благоустройство дворовой территории ул. Героев Даманского, д.4, г.Дальнереченск, Приморский край		1 объект

План мероприятий				
№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Проведение аукциона (подготовка технического задания, проведение процедуры аукциона, заключение контракта)	06.03.2026	Шевчук И.С.	Заключение муниципального контракта

2	Благоустройство дворовой территории ул. Героев Даманского, д.4, г.Дальнереченск, Приморский край	07.08.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Благоустройство дворовой территории ул. Героев Даманского, д.4, г.Дальнереченск, Приморский край
Раздел 1 Прочие работы				
1	Разборка бортового камня: на щебеночном основании	01.06.2026-01-07-2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Разборка бортового камня: на щебеночном основании, протяженностью 0,36 (100 м)
2	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн	01.06.2026-01-07-2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн, массой 1,8 (1 т.груза)
3	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	01.06.2026-01-07-2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км массой 1,8 (1 т.груза)
Раздел 2: Устройство асфальтобетонного покрытия				
4	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	01.06.2026-01-07-2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала, на площади 0,732 (1000м ²)

5	Розлив вяжущих материалов	01.06.2026-01-07-2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Розлив вяжущих материалов, массой 0,357216 (т)
6	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	01.06.2026-01-07-2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130, массой 0,3679325 (т)
7	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	01.06.2026-01-07-2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона, массой 0,707112 (100т)
8	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	01.06.2026-01-07-2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД, массой 70,834465 (т.)
9	Розлив вяжущих материалов	01.06.2026-01-07-2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Розлив вяжущих материалов, массой 0,357216 (т)
10	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	01.06.2026-01-07-2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130, массой 0,3679325 (т)
11	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	01.06.2026-01-07-2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см, на площади 0,732 (1000 м ²)
12	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	01.06.2026-01-07-2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О.	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130, массой 0,5124 (т.)

			Суровая Т.И.	
13	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	01.06.2026-01-07-2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД, массой 70,7112 (т.)
14	При измерении толщины покрытия на 0,5 см добавить или исключить: к норме 27-06-031-02	01.06.2026-01-07-2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	При измерении толщины покрытия на 0,5 см добавить или исключить: к норме 27-06-031-02
15	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	01.06.2026-01-07-2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД
16	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 30 км	01.06.2026-01-07-2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 30 км, массой 176,9974 (1 т. груза)
17	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 100 км	01.06.2026-01-07-2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 100 км

				вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 100 км, массой 176,9974 (1 т. груза)
Раздел 3. Установка бортового камня				
18	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	01.06.2026-01-07-2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, в объеме 0,0384 (100 м³)
19	Устройство основания под фундаменты: песчаного	01.06.2026-01-07-2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Устройство основания под фундаменты: песчаного, в объеме 1,92 (м³)
20	Песок природный для строительных работ II класс, средний	01.06.2026-01-07-2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Песок природный для строительных работ II класс, средний, в объеме 2,112 (м³)
21	Устройство оснований под фундаменты: щебеночного	01.06.2026-01-07-2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Устройство оснований под фундаменты: щебеночного, в объеме 1,92 (м³)
22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм	01.06.2026-01-07-2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм, в объеме 2,208 (м³)
23	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	01.06.2026-01-07-2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, протяженностью 0,64 (100 м)
24	Смеси бетонные (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1) 150. W6	01.06.2026-01-07-2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Смеси бетонные (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1) 150. W6, в объеме 3,776 (м³)
25	Камни бортовые бетонные марки ВР, ВВ,	01.06.2026-01-07-2026	Серых В.Ю.	Камни бортовые бетонные

бетон В 22,5 (М300)БР – 100.20.8 объемом 0,016	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	марки БР, БВ, бетон В 22,5 (М300)БР – 100.20.8 объемом 0,016, в объеме 1,024 (м ³)
--	---	--

Раздел 4 Установка МАФ

26	Применительно Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	01.06.2026-01-07-2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Применительно Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др., в количестве 0,04 (100 шт.)
27	СС 07 Скамья с навесом (2120*1980*2500 мм)	01.06.2026-01-07-2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	СС 07 Скамья с навесом (2120*1980*2500 мм), в количестве 2 (шт.)
28	Урна для мусора (не разборная сварная конструкция на 30-40 литров)	01.06.2026-01-07-2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Урна для мусора (не разборная сварная конструкция на 30-40 литров), в количестве 2 (шт.)

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Муниципальный	Наименование и реквизиты НПА
Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 352-па от 06.03.2024 г. «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 31 октября 2017 года № 840 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2030 годы		

Финансовое обеспечение

Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 2 304 180,00	-	2 281 138,20	23 041,80

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
---	-------------------------	----------------------	-------	-----------------------------------

Раздел 1 Прочие работы				
1	Разборка бортового камня: на щебеночном основании	субсидия	2026	29 048,86
2	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн	субсидия	2026	777,82
3	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	субсидия	2026	850,63
Раздел 2: Устройство асфальтобетонного покрытия				
4	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	субсидия	2026	342 993,77
5	Розлив вяжущих материалов	субсидия	2026	706,89
6	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	субсидия	2026	14 707,72
7	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	субсидия	2026	83 171,36
8	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	субсидия	2026	431 688,61
9	Розлив вяжущих материалов	субсидия	2026	706,89
10	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	субсидия	2026	14 707,72
11	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	субсидия	2026	68 953,41
12	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	субсидия	2026	20 482,66
13	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	субсидия	2026	430 937,39
14	При измерении толщины покрытия на 0,5 см добавить или исключить: к норме 27-06-031-02	субсидия	2026	7 981,71
15	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	субсидия	2026	216 807,01
16	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	субсидия	2026	-66 034,19
17	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т	субсидия	2026	146 617,57

	по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 100 км			
Раздел 3. Установка бортового камня				
18	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	субсидия	2026	6 410,72
19	Устройство основания под фундаменты: песчаного	субсидия	2026	2 500,33
20	Песок природный для строительных работ II класс, средний	субсидия	2026	3 103,63
21	Устройство оснований под фундаменты: щебеночного	субсидия	2026	2 682,71
22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм	субсидия	2026	3 221,16
23	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	субсидия	2026	63 848,53
24	Смеси бетонные (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1) 150. W6	субсидия	2026	29 506,80
25	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В 22,5 (М300)БР – 100.20.8 объем 0,016	субсидия	2026	19 896,79
Раздел 4 Установка МАФ				
26	Применительно Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	субсидия	2026	4 456,75
27	СС 07 Скамья с навесом (2120*1980*2500 мм)	субсидия	2026	207 000,00
28	Урна для мусора (не разборная сварная конструкция на 30-40 литров)	субсидия	2026	10 800,00
	Итого по смете			2 098 533,25
	Прямые затраты			1 840 902,36
	Накладные расходы			146 187,79
	Сметная прибыль			111 443,10

Итого по проекту:	2 304 180,00
В том числе:	
Коэффициент перерасчета в НМЦК 1,04571	2 194 457 ,14 109 722,86

Согласовано:

Администратор проекта Н.А.Ловягина


