

Утверждаю
Глава Дальнереченского городского округа
С.В. Старков
« 08 » февраля 2021 г.

Дорожная карта по выполнению работ "Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 75 по ул. Ленина, г. Дальнереченск, Приморский край"

Сроки реализации 2021 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Ахметжанова Наталья Александровна
Администратор проекта	Ибрагимов Эдуард Искандарович
Члены команды	Седых Елена Семеновна
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Суровая Татьяна Ивановна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Попова Елена Юрьевна

Цель проекта: "Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 75 по ул. Ленина, г. Дальнереченск, Приморский край"

Целевые показатели	2021
"Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 75 по ул. Ленина, г. Дальнереченск, Приморский край"	1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Проведение аукциона (внесение изменения в план-график, подготовка технического задания, проведение процедуры аукциона, заключение контракта)	01.03.2021	Седых Е.С. Шевчук Т.И.	Заключение муниципального контракта
2	Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 75 по ул. Ленина, г.	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С.	Благоустроенная общественная территория в

	Дальнереченск, Приморский край"		Суrowая Т.И.	объеме: 1 шт.
Раздел 1: Демонтаж и установка бордюрного камня				
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суrowая Т.И.	Разборка покрытий и оснований в объеме: 36 куб. м.
2	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суrowая Т.И.	Разборка бортовых камней в объеме: 72,267 м.
Раздел 2: Укладка бортового камня				
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м. без креплений с откосами, группа грунтов: 2	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суrowая Т.И.	Разработка грунта (вручную в траншеях) в объеме: 1,65 куб.м.
2	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суrowая Т.И.	Устройство основания под фундаменты (щебеночного) в объеме: 1,65 куб.м.
3	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суrowая Т.И.	Установка бортовых камней бетонных в объеме: 110 м.
Раздел 3: Устройство асфальтового покрытия				
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суrowая Т.И.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований (из щебня) в объеме: 24 кв.м.
2	Розлив вяжущих материалов	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суrowая Т.И.	Розлив вяжущих материалов в объеме: 0,62 т.
3	Устройство покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суrowая Т.И.	Устройство покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей в объеме: 810,32 кв.м.
4	На каждые 0,5 см. изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суrowая Т.И.	изменение толщины покрытия в объеме: 810,32 кв. м.

Раздел 4: Установка элементов благоустройства				
1	Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Установка металлических столбов в объеме: 8 шт.
2	Скамья парковая: с поручнями, размеры 1700x700x950 мм.	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Скамья парковая: с поручнями в объеме: 4 шт.
3	Урна металлическая опрокидывающаяся	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Урна металлическая опрокидывающаяся, в объеме: 4 шт.
Раздел 5: Освещение				
1	Бурение ям глубиной до 2 м. бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Бурение ям глубиной до 2 м. в объеме: 2 шт.
2	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т. (2-х рожковые 2 шт.)	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Установка стальных опор промежуточных (свободностоящих) в объеме: 0,32 т.
3	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок - 2	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб, в объеме: 7 кв.м.
4	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км.	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Подвеска изолированных проводов в объеме: 0,08 км.
5	Светильник устанавливаемый вне зданий с лампами: СКУ-100 (Теплого света)	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Светильник установленный вне зданий в объеме: 4 шт.
Раздел 6: Замена люков и камер				
1	Замена люков колодцев и камер	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Замена люков колодцев и камер в объеме: 5 шт.
Акт приемки выполненных работ				Подписание ф. КС2, КС3 Получение субсидии

предоставление документации в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края заявки на получение субсидий	согласно поданной заявки
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 1089-па от 25.12.2021г. «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 31 октября 2017г. № 840 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы

Финансовое обеспечение

Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 1 493 845,42	0	1 449 030,06	44 815,36

№	Наименование мероприятия	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	субсидия	2021	27036,8
2	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	субсидия	2021	20797,84
3	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м. без креплений с откосами, группа грунтов: 2	субсидия	2021	595,92
4	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	субсидия	2021	4096,17
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	субсидия	2021	125008,08

6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	субсидия	2021	49079,25
7	Розлив вяжущих материалов	субсидия	2021	19453,42
8	Устройство покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	субсидия	2021	501880,15
9	На каждые 0,5 см. изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01	субсидия	2021	117709,19
10	Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание	субсидия	2021	5262,5
11	Скамья парковая: с поручнями, размеры 1700x700x950 мм.	субсидия	2021	32000
12	Урна металлическая опрокидывающаяся	субсидия	2021	12000
13	Бурение ям глубиной до 2 м. бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	субсидия	2021	478,32
14	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т. (2-х рожковые 2 шт.)	субсидия	2021	34609,6
15	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок - 2	субсидия	2021	923,06
16	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км.	субсидия	2021	3860,76
17	Светильник устанавливаемый вне зданий с лампами: СКУ-100 (Теплого света)	субсидия	2021	42265,32

18	Замена люков колодцев и камер	субсидия	2021	49327,86
19	Итого по смете	субсидия	2021	1 046 384,24
20	Накладные расходы	субсидия	2021	120 080,77
21	Сметная прибыль	субсидия	2021	78 406,17
22	Итого по проекту: В том числе: Строительные работы Монтажные работы НДС 20%	субсидия	2021	1 493 845,42 1 197 321,62 47549,56 248974,24

Согласованно:

Руководитель проекта



Ахметжанова Н. А.