

Утверждаю
Глава Дальнереченского городского округа
С.В. Старков
« 08 / февраля 2021 г.

Дорожная карта по выполнению работ "Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 23 по ул. Советская, г. Дальнереченск, Приморский край"

Сроки реализации 2021 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Ахметжанова Наталья Александровна
Администратор проекта	Ибрагимов Эдуард Искандарович
Члены команды	Седых Елена Семеновна
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Суровая Татьяна Ивановна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Попова Елена Юрьевна

Цель проекта: "Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 23 по ул. Советская, г. Дальнереченск, Приморский край"

Целевые показатели	2021
"Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 23 по ул. Советская, г. Дальнереченск, Приморский край"	1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Проведение аукциона (внесение изменения в план-график, подготовка технического задания, проведение процедуры аукциона, заключение контракта)	01.03.2020	Седых Е.С. Шевчук Т.И.	Заключение муниципального контракта
2	Благоустройство придомовой территории	31.08.2021	Ибрагимов Э.И.	Благоустроенная

	многоквартирного дома № 23 по ул. Советская, г. Дальнереченск, Приморский край"		Седых Е.С. Суrowая Т.И.	общественная территория в объеме: 1 шт.
Раздел 1: Демонтаж и установка бордюрного камня				
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суrowая Т.И.	Разборка покрытий и оснований в объеме: 124,7287 м.
Раздел 2: Укладка бортового камня				
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м. без креплений с откосами, группа грунтов: 2	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суrowая Т.И.	Разработка грунта (вручную в траншеях) в объеме: 2,295 куб.м.
2	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суrowая Т.И.	Устройство основания под фундаменты (щебеночного) в объеме: 2,295 куб.м.
3	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суrowая Т.И.	Установка бортовых камней бетонных в объеме: 153 м.
Раздел 3: Устройство асфальтового покрытия				
1	Исправление профиля существующего основания гравийного: без добавления нового материала	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суrowая Т.И.	Исправление профиля существующего основания гравийного в объеме: 302 кв.м.
2	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см.	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суrowая Т.И.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей в объеме: 302 кв.м.
3	Розлив вяжущих материалов	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суrowая Т.И.	Розлив вяжущих материалов в объеме: 0,151 т.
4	Устройство покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суrowая Т.И.	Устройство покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей в объеме: 302 кв.м.

5	На каждые 0,5 см. изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	изменение толщины покрытия в объеме: 302 кв. м.
Раздел 4: Установка элементов благоустройства				
1	Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Установка металлических столбов в объеме: 1 шт.
2	Скамья парковая: с поручнями, размеры 1700x700x950 мм.	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Скамья парковая: с поручнями в объеме: 6 шт.
3	Урна металлическая опрокидывающаяся	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Урна металлическая опрокидывающаяся, в объеме: 4 шт.
Раздел 5: Освещение				
1	Бурение ям глубиной до 2 м. бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Бурение ям глубиной до 2 м. в объеме: 3 шт.
2	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т. (2-х рожковые 2 шт.)	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Установка стальных опор промежуточных (свободностоящих) в объеме: 0,48 т.
3	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок - 2	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб, в объеме: 7 кв.м.
4	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км.	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Подвеска изолированных проводов в объеме: 0,12 км.
5	Светильник устанавливаемый вне зданий с лампами: СКУ-100 (Теплого света)	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Светильник установленный вне зданий в объеме: 5 шт.
Раздел 6: Замена люков колодцев и камер				
1	Замена люков колодцев и камер	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Замена люков колодцев и камер в объеме: 3 шт.

Акт приемки выполненных работ	Подписание ф. КС2, КС3
предоставление документации в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края заявки на получение субсидий	Получение субсидии согласно поданной заявки

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 1089-па от 25.12.2021г. «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 31 октября 2017г. № 840 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы

Финансовое обеспечение

Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 1 177 330,21	0	1142010,30	35319,91

№	Наименование мероприятия	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	субсидия	2021	29113,84
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м. без креплений с откосами, группа грунтов: 2	субсидия	2021	828,86
3	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	субсидия	2021	5590,76
4	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	субсидия	2021	183472,19
5	Исправление профиля существующего основания гравийного: без добавления нового материала	субсидия	2021	9681,38

6	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см.	субсидия	2021	59939,68
7	Розлив вяжущих материалов	субсидия	2021	4739,61
8	Устройство покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	субсидия	2021	193145
9	На каждые 0,5 см. изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01	субсидия	2021	90612,67
10	Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание	субсидия	2021	3806,89
11	Скамья парковая: с поручнями, размеры 1700х700х950 мм.	субсидия	2021	48000
12	Урна металлическая опрокидывающаяся	субсидия	2021	11740
13	Бурение ям глубиной до 2 м. бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	субсидия	2021	619,45
14	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т. (2-х рожковые 2 шт.)	субсидия	2021	48234,52
15	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок - 2	субсидия	2021	918,53
16	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км.	субсидия	2021	5751,55
17	Светильник устанавливаемый вне зданий с лампами: СКУ-100 (Теплого света)	субсидия	2021	54751,36
18	Замена люков колодцев и камер	субсидия	2021	29596,71

19	Итого по смете	субсидия	2021	780 543
20	Накладные расходы	субсидия	2021	120 080,77
21	Сметная прибыль	субсидия	2021	78 406,17
22	Итого по проекту: В том числе: Строительные работы Монтажные работы НДС 20%	субсидия	2021	1 177 330,21 966 715,21 14 393 196 222

Согласованно:

Руководитель проекта



Ахметжанова Н. А.