

Утверждаю
Глава Дальнереченского городского округа
С.В. Старков
2026 г.



Дорожная карта по выполнению работ «Выполнение работ по благоустройству, проект «Чистый двор» ТОС «Стрелковая 5»

Сроки реализации 2026 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Старикова Екатерина Александровна
Администратор проекта	Бражников Владимир Евгеньевич
	Крыжановская Анастасия Олеговна
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Суровая Татьяна Ивановна
	Петросян Армине Грайровна
	Ловягина Наталья Александровна

Цель проекта: «Выполнение работ по благоустройству, проект «Чистый двор» ТОС «Стрелковая 5»

Целевые показатели	2026
Выполнение работ по благоустройству, проект «Чистый двор» ТОС «Стрелковая 5»	1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Проведение аукциона (подготовка технического задания, проведение процедуры аукциона, заключение контракта)	30.06.2026	Шевчук И.С.	Заключение муниципального контракта
	Выполнение работ по благоустройству, проект «Чистый двор» ТОС «Стрелковая 5»	06.09.2026	Бражников В.Е. Крыжановская А.О. Суровая Т.И.	Благоустройство придомовой территории ТОС «Стрелковая 5» по ул. Стрелковая д.5, г.Дальнереченск
Раздел 1: Планировка площади				

1	(Прим.)разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовым шагающим при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшем вместимостью: 5-6 м3, группа грунтов 2 (Снятие верхнего слоя дресвы)	22.06.2026 – 31.07.2026	Бражников В.Е. Крыжановская А.О. Суrowая Т.И.	(Прим.)разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовым шагающим при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшем вместимостью: 5-6 м3, группа грунтов 2 (Снятие верхнего слоя дресвы) в объеме 0,0639 (1000 м3)
2	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	22.06.2026 – 31.07.2026	Бражников В.Е. Крыжановская А.О. Суrowая Т.И.	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2, на площади 0,426 (1000 м2)
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	22.06.2026 – 31.07.2026	Бражников В.Е. Крыжановская А.О. Суrowая Т.И.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, в объеме 0,852 (100 м3)
4	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2	22.06.2026 – 31.07.2026	Бражников В.Е. Крыжановская А.О. Суrowая Т.И.	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2, в объеме 86 (м3)
Раздел 2: Асфальтирование				
5	Розлив вяжущих материалов	22.06.2026 – 31.07.2026	Бражников В.Е. Крыжановская А.О. Суrowая Т.И.	Розлив вяжущих материалов, массой 0,852 (т)
6	Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУС – 100/130	22.06.2026 – 31.07.2026	Бражников В.Е. Крыжановская А.О. Суrowая Т.И.	Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУС – 100/130, массой 0,87756 (т)
7	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтокладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	22.06.2026 – 31.07.2026	Бражников В.Е. Крыжановская А.О. Суrowая Т.И.	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтокладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см, на площади 0,426 (1000 м2)
8	Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУС-100/130	22.06.2026 – 31.07.2026	Бражников В.Е. Крыжановская А.О. Суrowая Т.И.	Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУС-100/130, массой 0,2982 (т)

9	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка П	22.06.2026 – 31.07.2026	Бражников В.Е. Крыжановская А.О. Суровая Т.И.	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка П, массой 41.9184 (т)
---	---	-------------------------	---	--

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 352-па от 06.03.2024 г. «О внесении изменений в постановление администрации администрации Дальнереченского городского округа от 31 октября 2017 года № 840 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2030 годы

Финансовое обеспечение			
Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
999 420,00			999 420,00

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
Раздел 1: Устройство асфальтобетонного покрытия				
1	(Прим.)разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовым электрическим шагающим при работе на гидроэнергетическом строителстве с ковшом вместимостью: 5-6 м3, группа грунтов 2 (Снятие верхнего слоя дресвы)	субсидия	2026	3 616,00
2	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	субсидия	2026	1 572,00
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	субсидия	2026	304 089,00
4	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2	субсидия	2026	167 270,00
Раздел 2: Асфальтирование				
5	Розлив вяжущих материалов	субсидия	2026	1 667,00
6	Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУС – 100/130	субсидия	2026	35 080,00
7	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтокладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	субсидия	2026	37 579,00
8	Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУС-100/130	субсидия	2026	11 920,00
9	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка П	субсидия	2026	256 411,00
	Итого по смете			819 204,00

	Всего прямые затраты				741 008,00
	Всего накладные расходы				41 113,00
	Всего сметная прибыль				37 083,00
	Итого по проекту:				999 420,00
	В том числе:				
	С коэффициентом перехода в НМЦК				999 420,00

Согласовано:
 Администратор проекта Н.А.Ловягина
